

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Revisão: R00

Data: 19/02/2024

Projeto:
SISTEMA DE SEGURANÇA
CONTRA INCÊNDIO E
PÂNICO DO ESTÁDIO
MUNICIPAL IRMÃO GINO
MARIA ROSI

Responsável:



Cliente:



Prefeitura Municipal
de **Pouso Alegre**

Bancos:

SINAPI: 12/2023 Minas Gerais
SETOP: 08/2023 Minas Gerais
SICRO : 10/2023 Minas Gerais
SUDECAP: 10/2023 Minas Gerais

BDI 1: 26,52%

BDI 2: -

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL IRMÃO GINO MARIA ROSI

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	30 DIAS	60 DIAS	Total por Etapa
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	%	50,00%	50,00%	100,00%
		R\$	22.195,39	22.195,39	R\$ 44.390,78
2	CANTEIRO DE OBRAS	%	100,00%		100,00%
		R\$	4.537,17		R\$ 4.537,17
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%		100,00%
		R\$	1.729,70		R\$ 1.729,70
4	LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES	%	75,00%	25,00%	100,00%
		R\$	2.014,91	671,64	R\$ 2.686,55

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL IRMÃO GINO MARIA ROSI

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	30 DIAS	60 DIAS	Total por Etapa
5	PINTURAS E ACABAMENTOS	%	30,00%	70,00%	100,00%
		R\$	815,22	1.902,17	R\$ 2.717,39
6	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	%	30,00%	70,00%	100,00%
		R\$	47.652,76	111.189,76	R\$ 158.842,52
7	SERVIÇOS FINAIS	%		100,00%	100,00%
		R\$		10.871,50	R\$ 10.871,50

Porcentagem	34,97%	65,03%
Custo	R\$ 78.945,15	R\$ 146.830,46
Porcentagem Acumulada	34,97%	100,00%
Custo Acumulado	R\$ 78.945,15	R\$ 225.775,61

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FLÁVIA CRISTINA BARBOSA
CREA - MG 187.842/D