



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1094763-68	Nº TGOV 961925	PROPONENTE TOMADOR Município de Pouso Alegre	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALEGRINHO	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO BAIRRO COLINA V
---------------------------	-------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26
1.	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL	5.832.636,72	% Período:	0,32%		6,14%	7,04%	6,43%	5,58%	7,64%	4,04%	11,68%	11,53%	6,77%	8,54%
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	304.644,72	% Período:	0,32%		6,14%	7,04%	6,43%	5,58%	7,65%	4,04%	11,68%	11,52%	6,76%	8,54%
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	101.809,24	% Período:	0,32%		6,14%	7,04%	6,43%	5,58%	7,65%	4,04%	11,68%	11,52%	6,76%	8,54%
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.268,03	% Período:	100,00%											
1.4.	ESTRUTURA	1.646.954,63	% Período:			20,22%	23,18%	21,18%	18,39%	17,03%					
1.4.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	17.293,64	% Período:			100,00%									
1.4.2.	FUNDAÇÃO	503.471,54	% Período:			62,71%	37,29%								
1.4.2.1.	ESTAQUEAMENTO	285.940,54	% Período:			100,00%									
1.4.2.2.	BLOCOS DE COROAMENTO	74.526,58	% Período:			40,00%	60,00%								
1.4.2.3.	VIGAS BALDRAME	143.004,42	% Período:				100,00%								
1.4.3.	SUPERESTRUTURA	1.126.189,45	% Período:				17,23%	30,97%	26,90%	24,90%					
1.4.3.1.	PILARES	190.652,60	% Período:				50,00%	50,00%							
1.4.3.2.	VIGAS	329.018,01	% Período:				30,00%	30,00%	40,00%						
1.4.3.3.	LAJES	508.420,63	% Período:					30,00%	30,00%	40,00%					
1.4.3.4.	ESCADAS	37.575,95	% Período:						50,00%	50,00%					
1.4.3.5.	ALVENARIA ESTRUTURAL EXTERNA	37.085,09	% Período:							100,00%					
1.4.3.6.	RAMPA	2.269,79	% Período:					100,00%							
1.4.3.7.	PLATIBANDA	21.167,38	% Período:							100,00%					
1.5.	SISTEMA VERTICAL	431.734,13	% Período:							28,34%	35,58%	36,08%			
1.5.1.	VEDAÇÃO	305.903,14	% Período:							40,00%	30,00%	30,00%			
1.5.2.	DIVISÓRIAS	28.455,95	% Período:								50,00%	50,00%			
1.5.3.	SEGURANÇA	95.195,39	% Período:								50,00%	50,00%			



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1094763-68	961925	Município de Pouso Alegre	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALEGRINHO	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO BAIRRO COLINA V

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 10/25	2 11/25	3 12/25	4 01/26	5 02/26	6 03/26	7 04/26	8 05/26	9 06/26	10 07/26	11 08/26	12 09/26
1.5.4.	ACABAMENTOS	2.179,65	% Período:									100,00%			
1.6.	ESQUADRIAS	449.696,14	% Período:									100,00%			
1.6.1.	PORTAS DE MADEIRA	52.752,00	% Período:									7,07%			
1.6.2.	PORTAS E PORTÕES METÁLICOS	36.171,46	% Período:												
1.6.3.	PORTA CORTA-FOGO	1.979,28	% Período:												
1.6.4.	JANELAS DE ALUMÍNIO	305.670,28	% Período:												
1.6.5.	VERGA E CONTRAVERGA	31.814,36	% Período:									100,00%			
1.6.6.	ACABAMENTOS	21.308,76	% Período:									100,00%			
1.7.	SISTEMA DE COBERTURA	324.623,77	% Período:									40,00%	60,00%		
1.8.	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERN	734.601,40	% Período:									40,00%	60,00%	40,00%	30,00%
1.8.1.	REVESTIMENTOS INTERNOS	494.843,10	% Período:											40,00%	30,00%
1.8.2.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	239.758,30	% Período:											40,00%	30,00%
1.9.	SISTEMA DE PISOS	538.262,22	% Período:									50,00%	50,00%		
1.10.	PINTURAS E ACABAMENTOS	122.590,44	% Período:									50,00%	50,00%		
1.11.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	75.608,70	% Período:								29,04%	29,04%	41,93%		
1.11.1.	METAIS	9.609,93	% Período:										100,00%		
1.11.2.	PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	31.339,07	% Período:								50,00%	50,00%	100,00%		
1.11.3.	PVC SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE I	2.249,68	% Período:								50,00%	50,00%			
1.11.4.	RASGOS E CHUMBAMENTOS	10.319,81	% Período:								50,00%	50,00%			
1.11.5.	RESERVATÓRIO	22.090,21	% Período:								50,00%	50,00%	100,00%		
1.12.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	61.400,10	% Período:							19,53%	43,16%	37,30%			
1.12.1.	CAIXAS DE PASSAGEM	4.138,33	% Período:							100,00%					



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1094763-68	961925	Município de Pouso Alegre	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALEGRINHO	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO BAIRRO COLINA V

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 10/25	2 11/25	3 12/25	4 01/26	5 02/26	6 03/26	7 04/26	8 05/26	9 06/26	10 07/26	11 08/26	12 09/26
1.12.2.	PVC ACESSÓRIOS	3.163,15	% Período:								100,00%				
1.12.3.	PVC ESGOTO	29.767,03	% Período:								100,00%				
1.12.4.	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL	1.325,25	% Período:								50,00%	50,00%			
1.12.5.	RASGOS E CHUMBAMENTOS	1.243,24	% Período:								50,00%	50,00%			
1.12.6.	ESCAVAÇÕES E REATERRO	21.763,10	% Período:								50,00%	50,00%			
1.13.	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	147.464,48	% Período:								30,00%	36,00%	34,00%		
1.14.	CLIMATIZAÇÃO	61.198,84	% Período:								30,00%	36,00%	34,00%		
1.14.1.	PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	8.022,67	% Período:								27,75%				
1.14.2.	SEGUIMENTO DE DUTO	44.219,12	% Período:								100,00%				
1.14.3.	RASGOS E CHUMBAMENTOS	8.957,05	% Período:								100,00%				
1.15.	DRENAGEM PLUVIAL	98.886,15	% Período:								100,00%				
1.15.1.	CALHA METÁLICA	55.191,38	% Período:										76,88%	23,12%	
1.15.2.	CAIXAS DE PASSAGEM	6.283,27	% Período:										100,00%		
1.15.3.	PVC SÉRIE R	22.859,85	% Período:										100,00%		
1.15.4.	ESCAVAÇÕES E REATERRO	14.551,65	% Período:										100,00%		
1.16.	GLP	2.189,47	% Período:										100,00%		
1.17.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	370.550,99	% Período:										100,00%		
1.17.1.	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO	15.337,31	% Período:										14,53%	10,43%	47,60%
1.17.2.	CABO UNIPOLAR (COBRE)	175.888,03	% Período:										100,00%		
1.17.3.	CAIXAS DE PASSAGEM	1.517,49	% Período:										100,00%		
1.17.4.	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS	18.425,02	% Período:										100,00%		
1.17.5.	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO	15.986,36	% Período:										100,00%		



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1094763-68	961925	Município de Pouso Alegre	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALEGRINHO	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO BAIRRO COLINA V

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26
1.17.6.	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL	73.986,53	% Período:										50,00%	50,00%	
1.17.7.	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS	45.612,02	% Período:										50,00%	50,00%	100,00%
1.17.8.	ENTRADA DE SERVIÇO	13.723,99	% Período:												100,00%
1.17.9.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	8.416,23	% Período:												100,00%
1.17.10.	LISTA COMPLEMENTAR	1.658,01	% Período:											100,00%	100,00%
1.18.	CABEAMENTO ESTRUTURADO	24.142,52	% Período:											47,26%	52,74%
1.18.1.	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO	2.056,35	% Período:											100,00%	
1.18.2.	CABEAMENTO ESTRUTURADO METÁLICO	8.733,20	% Período:											100,00%	100,00%
1.18.3.	CAIXA DE PASSAGEM	2.529,15	% Período:											100,00%	
1.18.4.	DISPOSITIVO CABEAMENTO	3.998,61	% Período:											100,00%	100,00%
1.18.5.	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL	6.825,21	% Período:											100,00%	
1.19.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCONTINUIDADE	26.104,35	% Período:												
1.19.1.	ATERRAMENTO	2.813,36	% Período:												
1.19.2.	CAPTORES	1.513,55	% Período:												
1.19.3.	CONDUTORES DE PROTEÇÃO	21.777,44	% Período:												
1.20.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	65.298,80	% Período:											0,61%	82,13%
1.20.1.	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	791,67	% Período:												
1.20.2.	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	3.788,53	% Período:												
1.20.3.	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	4.056,21	% Período:												
1.20.3.1	SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO	397,36	% Período:												
1.20.3.2	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO	1.950,78	% Período:												
1.20.3.3	SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	1.571,68	% Período:												



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1094763-68	Nº TGOV 961925	PROPONENTE TOMADOR Município de Pouso Alegre	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALEGRINHO	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO BAIRRO COLINA V
---------------------------	-------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 10/25	2 11/25	3 12/25	4 01/26	5 02/26	6 03/26	7 04/26	8 05/26	9 06/26	10 07/26	11 08/26	12 09/26
1.20.3.4	SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR	136,39	% Período:												
1.20.4.	EXTINTORES	2.634,08	% Período:												
1.20.5.	HIDRANTES	52.012,75	% Período:											0,76%	99,24%
1.20.5.1	HIDRANTE DE RECALQUE	4.387,57	% Período:												100,00%
1.20.5.2	HIDRANTE E MANGOTINHOS	11.633,36	% Período:												100,00%
1.20.5.3	BOMBAS DE INCÊNDIO	10.082,97	% Período:												100,00%
1.20.5.4	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	25.513,37	% Período:												100,00%
1.20.5.5	ESCAVAÇÕES E RASGOS	395,48	% Período:											100,00%	
1.20.6.	ACABAMENTOS	2.015,56	% Período:												100,00%
1.21.	ACESSIBILIDADE	197.397,37	% Período:												100,00%
1.21.1.	PORTAS	23.820,16	% Período:												
1.21.2.	SALAS DE AULA	3.786,00	% Período:												
1.21.3.	SANITÁRIOS PNE	21.070,56	% Período:												
1.21.4.	SINALIZADOR TÁTIL E BRAILE	24.383,73	% Período:												
1.21.5.	SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS	2.114,16	% Período:												
1.21.6.	SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO	890,08	% Período:												
1.21.7.	PLATAFORMA ELEVATÓRIA	121.332,68	% Período:												
1.22.	EXAUSTÃO	14.598,60	% Período:												
1.22.1.	EQUIPAMENTOS	6.719,96	% Período:												
1.22.2.	TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS	7.878,64	% Período:												
1.23.	SERVIÇOS FINAIS	15.611,63	% Período:												
Total: R\$ 5.832.636,72			%:	0,32%		6,14%	7,04%	6,43%	5,58%	7,64%	4,04%	11,68%	11,53%	6,77%	8,54%
Período:	Repassse:	16.921,74			326.363,41	374.093,68	341.829,58	296.843,92	406.441,95	214.639,61	620.908,06	612.900,97	359.761,50	453.837,76	
	Contrapartida:	1.640,14			31.632,69	36.258,95	33.131,75	28.771,53	39.394,29	20.803,89	60.181,37	59.405,28	34.869,80	43.988,12	
	Outros:	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investimento:	18.561,87			357.996,11	410.352,63	374.961,32	325.615,46	445.836,24	235.443,50	681.089,44	672.306,25	394.631,30	497.825,87	



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1094763-68	961925	Município de Pouso Alegre	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALEGRIÑO	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO BAIRRO COLINA V

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26
Acumulado:		%:		0,32%	0,32%	6,46%	13,49%	19,92%	25,50%	33,15%	37,18%	48,86%	60,39%	67,15%	75,69%
		Repasso:		16.921,74	16.921,74	343.285,15	717.378,83	1.059.208,41	1.356.052,33	1.762.494,28	1.977.133,89	2.598.041,95	3.210.942,92	3.570.704,42	4.024.542,18
		Contrapartida:		1.640,14	1.640,14	33.272,83	69.531,78	102.663,53	131.435,06	170.829,35	191.633,24	251.814,61	311.219,89	346.089,69	390.077,81
		Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:		18.561,87	18.561,87	376.557,98	786.910,61	1.161.871,93	1.487.487,39	1.933.323,63	2.168.767,13	2.849.856,57	3.522.162,82	3.916.794,12	4.414.619,99

Pouso Alegre/MG
Local

quarta-feira, 16 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Aloisio Caetano Ferreira
CREA/CAU: MG-97.132/D
ART/RRT: MG20253728723



CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1094763-68	Nº TGOV 961925	PROPONENTE TOMADOR Município de Pouso Alegre	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALEGRINHO	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO BAIRRO COLINA V
---------------------------	-------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27
1.	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL	5.832.636,72	% Período:	10,71%	3,41%	1,40%	2,71%	3,30%	2,78%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	304.644,72	% Período:	10,71%	3,41%	1,40%	2,71%	3,30%	2,78%						
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	101.809,24	% Período:	10,71%	3,41%	1,40%	2,71%	3,30%	2,78%						
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.268,03	% Período:	10,71%	3,41%	1,40%	2,71%	3,30%	2,78%						
1.4.	ESTRUTURA	1.646.954,63	% Período:												
1.4.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	17.293,64	% Período:												
1.4.2.	FUNDAÇÃO	503.471,54	% Período:												
1.4.2.1.	ESTAQUEAMENTO	285.940,54	% Período:												
1.4.2.2.	BLOCOS DE COROAMENTO	74.526,58	% Período:												
1.4.2.3.	VIGAS BALDRAME	143.004,42	% Período:												
1.4.3.	SUPERESTRUTURA	1.126.189,45	% Período:												
1.4.3.1.	PILARES	190.652,60	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
1.4.3.2.	VIGAS	329.018,01	% Período:												
1.4.3.3.	LAJES	508.420,63	% Período:												
1.4.3.4.	ESCADAS	37.575,95	% Período:												
1.4.3.5.	ALVENARIA ESTRUTURAL EXTERNA	37.085,09	% Período:												
1.4.3.6.	RAMPA	2.269,79	% Período:												
1.4.3.7.	PLATIBANDA	21.167,38	% Período:												
1.5.	SISTEMA VERTICAL	431.734,13	% Período:												
1.5.1.	VEDAÇÃO	305.903,14	% Período:												
1.5.2.	DIVISÓRIAS	28.455,95	% Período:												
1.5.3.	SEGURANÇA	95.195,39	% Período:												



CFF - CRONOGRAMA
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1094763-68	Nº TGOV 961925	PROponente TOMADOR Município de Pouso Alegre	Apelido Empreendimento CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALEGRIÑO	Descrição do Lote CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO BAIRRO COLINA V
---------------------------	-------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13 10/26	14 11/26	15 12/26	16 01/27	17 02/27	18 03/27	19 04/27	20 05/27	21 06/27	22 07/27	23 08/27	24 09/27
1.5.4.	ACABAMENTOS	2.179,65	% Período:												
1.6.	ESQUADRIAS	449.696,14	% Período:	51,75%	41,18%										
1.6.1.	PORTAS DE MADEIRA	52.752,00	% Período:	100,00%					100,00%						
1.6.2.	PORTAS E PORTÕES METÁLICOS	36.171,46	% Período:	75,00%	25,00%				75,00%	25,00%					
1.6.3.	PORTA CORTA-FOGO	1.979,28	% Período:		100,00%										
1.6.4.	JANELAS DE ALUMÍNIO	305.670,28	% Período:	50,00%	50,00%										
1.6.5.	VERGA E CONTRAVERGA	31.814,36	% Período:												
1.6.6.	ACABAMENTOS	21.308,76	% Período:		100,00%										
1.7.	SISTEMA DE COBERTURA	324.623,77	% Período:												
1.8.	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERN	734.601,40	% Período:	30,00%											
1.8.1.	REVESTIMENTOS INTERNOS	494.843,10	% Período:	30,00%											
1.8.2.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	239.758,30	% Período:	30,00%											
1.9.	SISTEMA DE PISOS	538.262,22	% Período:												
1.10.	PINTURAS E ACABAMENTOS	122.590,44	% Período:				50,00%	50,00%							
1.11.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	75.608,70	% Período:				50,00%	50,00%							
1.11.1.	METAIS	9.609,93	% Período:												
1.11.2.	PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	31.339,07	% Período:												
1.11.3.	PVC SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE I	2.249,68	% Período:												
1.11.4.	RASGOS E CHUMBAMENTOS	10.319,81	% Período:												
1.11.5.	RESERVATÓRIO	22.090,21	% Período:												
1.12.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	61.400,10	% Período:												
1.12.1.	CAIXAS DE PASSAGEM	4.138,33	% Período:												



CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1094763-68	961925	Município de Pouso Alegre	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALEGRINHO	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO BAIRRO COLINA V

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27
1.12.2.	PVC ACESSÓRIOS	3.163,15	% Período:												
1.12.3.	PVC ESGOTO	29.767,03	% Período:												
1.12.4.	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL	1.325,25	% Período:												
1.12.5.	RASGOS E CHUMBAMENTOS	1.243,24	% Período:												
1.12.6.	ESCAVAÇÕES E REATERRO	21.763,10	% Período:												
1.13.	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	147.464,48	% Período:					50,00%	50,00%						
1.14.	CLIMATIZAÇÃO	61.198,84	% Período:					50,00%	50,00%						
								72,25%							
1.14.1.	PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	8.022,67	% Período:												
1.14.2.	SEGUIMENTO DE DUTO	44.219,12	% Período:					100,00%							
								100,00%							
1.14.3.	RASGOS E CHUMBAMENTOS	8.957,05	% Período:												
1.15.	DRENAGEM PLUVIAL	98.886,15	% Período:												
1.15.1.	CALHA METÁLICA	55.191,38	% Período:												
1.15.2.	CAIXAS DE PASSAGEM	6.283,27	% Período:												
1.15.3.	PVC SÉRIE R	22.859,85	% Período:												
1.15.4.	ESCAVAÇÕES E REATERRO	14.551,65	% Período:												
1.16.	GLP	2.189,47	% Período:												
1.17.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	370.550,99	% Período:	27,44%											
1.17.1.	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO	15.337,31	% Período:												
1.17.2.	CABO UNIPOLAR (COBRE)	175.888,03	% Período:	50,00%											
				50,00%											
1.17.3.	CAIXAS DE PASSAGEM	1.517,49	% Período:												
1.17.4.	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS	18.425,02	% Período:												
1.17.5.	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO	15.986,36	% Período:												



CFF - CRONOGRAMA
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1094763-68	961925	Município de Pouso Alegre	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALEGRINHO	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO BAIRRO COLINA V

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13 10/26	14 11/26	15 12/26	16 01/27	17 02/27	18 03/27	19 04/27	20 05/27	21 06/27	22 07/27	23 08/27	24 09/27
1.17.6.	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL	73.986,53	% Período:												
1.17.7.	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS	45.612,02	% Período:												
1.17.8.	ENTRADA DE SERVIÇO	13.723,99	% Período:	100,00%											
1.17.9.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	8.416,23	% Período:	100,00%											
1.17.10.	LISTA COMPLEMENTAR	1.658,01	% Período:												
1.18.	CABEAMENTO ESTRUTURADO	24.142,52	% Período:												
1.18.1.	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO	2.056,35	% Período:												
1.18.2.	CABEAMENTO ESTRUTURADO METÁLICO	8.733,20	% Período:												
1.18.3.	CAIXA DE PASSAGEM	2.529,15	% Período:												
1.18.4.	DISPOSITIVO CABEAMENTO	3.998,61	% Período:												
1.18.5.	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL	6.825,21	% Período:												
1.19.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCONTINUIDADE	26.104,35	% Período:	100,00%											
1.19.1.	ATERRAMENTO	2.813,36	% Período:	100,00%											
1.19.2.	CAPTORES	1.513,55	% Período:	100,00%											
1.19.3.	CONDUTORES DE PROTEÇÃO	21.777,44	% Período:	100,00%											
1.20.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	65.298,80	% Período:				17,26%								
1.20.1.	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	791,67	% Período:				100,00%								
1.20.2.	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	3.788,53	% Período:				100,00%								
1.20.3.	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	4.056,21	% Período:				100,00%								
1.20.3.1	SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO	397,36	% Período:				100,00%								
1.20.3.2	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO	1.950,78	% Período:				100,00%								
1.20.3.3	SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	1.571,68	% Período:				100,00%								



CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1094763-68	Nº TGOV 961925	PROPONENTE TOMADOR Município de Pouso Alegre	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALEGRINHO	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO BAIRRO COLINA V
---------------------------	-------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13 10/26	14 11/26	15 12/26	16 01/27	17 02/27	18 03/27	19 04/27	20 05/27	21 06/27	22 07/27	23 08/27	24 09/27
1.20.3.4	SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR	136,39	% Período:				100,00%								
1.20.4.	EXTINTORES	2.634,08	% Período:				100,00%								
1.20.5.	HIDRANTES	52.012,75	% Período:				100,00%								
1.20.5.1	HIDRANTE DE RECALQUE	4.387,57	% Período:												
1.20.5.2	HIDRANTE E MANGOTINHOS	11.633,36	% Período:												
1.20.5.3	BOMBAS DE INCÊNDIO	10.082,97	% Período:												
1.20.5.4	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	25.513,37	% Período:												
1.20.5.5	ESCAVAÇÕES E RASGOS	395,48	% Período:												
1.20.6.	ACABAMENTOS	2.015,56	% Período:												
1.21.	ACESSIBILIDADE	197.397,37	% Período:			38,53%	61,47%								
1.21.1.	PORTAS	23.820,16	% Período:			100,00%									
1.21.2.	SALAS DE AULA	3.786,00	% Período:			100,00%									
1.21.3.	SANITÁRIOS PNE	21.070,56	% Período:			100,00%									
1.21.4.	SINALIZADOR TÁTIL E BRAILE	24.383,73	% Período:			100,00%									
1.21.5.	SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS	2.114,16	% Período:			100,00%									
1.21.6.	SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO	890,08	% Período:			100,00%									
1.21.7.	PLATAFORMA ELEVATÓRIA	121.332,68	% Período:				100,00%								
1.22.	EXAUSTÃO	14.598,60	% Período:				100,00%								
1.22.1.	EQUIPAMENTOS	6.719,96	% Período:				100,00%								
1.22.2.	TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS	7.878,64	% Período:				100,00%								
1.23.	SERVIÇOS FINAIS	15.611,63	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 5.832.636,72				%:	10,71%	3,41%	1,40%	2,71%	3,30%	2,78%					
				Repassa:	569.215,46	181.451,04	74.538,53	144.248,37	175.650,26	147.616,47					
				Contrapartida:	55.171,08	17.587,10	7.224,63	13.981,24	17.024,86	14.307,69					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	624.386,54	199.038,14	81.763,16	158.229,61	192.675,12	161.924,16					



CFF - CRONOGRAMA
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1094763-68	961925	Município de Pouso Alegre	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALEGRIÑO	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO BAIRRO COLINA V

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27
Acumulado:		%:		86,39%	89,81%	91,21%	93,92%	97,22%	100,00%						
		Repasso:		4.593.757,64	4.775.208,68	4.849.747,21	4.993.995,58	5.169.645,84	5.317.262,31						
		Contrapartida:		445.248,89	462.835,99	470.060,62	484.041,86	501.066,72	515.374,41						
		Outros:		-	-	-	-	-	-						
		Investimento:		5.039.006,53	5.238.044,67	5.319.807,83	5.478.037,44	5.670.712,56	5.832.636,72						

Pouso Alegre/MG
Local

quarta-feira, 16 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Aloisio Caetano Ferreira
CREA/CAU: MG-97.132/D
ART/RRT: MG20253728723