

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ILUMINAÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL IRMÃO GINO MARIA ROSSI

R00

Projeto:
**ILUMINAÇÃO ESTÁDIO
MUNICIPAL IRMÃO GINO MARIA
ROSSI**

Cliente:



Prefeitura Municipal
de **Pouso Alegre**



Data Base SINAPI: JANEIRO/2021

Data: 19/02/2021

**Data Base SETOP:
SETEMBRO/2020**

ILUMINAÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL IRMÃO GINO MARIA ROSSI

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA	PERÍODO:	2ª ETAPA	PERÍODO:	TOTAL POR ETAPA (% / R\$)
				15 DIAS		15 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÃO	%	50,00%		50,00%		2,39%
		R\$	2.048,80		2.048,80		4.097,60
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%	100,00%				86,77%
		R\$	148.495,95				148.495,95
3	ÁREA DA TORRE	%	100,00%				7,31%
		R\$	12.512,16				12.512,16
4	CABINE DA TORRE	%	50,00%		50,00%		1,59%
		R\$	1.360,50		1.360,50		2.720,99
5	SERVIÇOS FINAIS	%			100,00%		1,93%
		R\$			3.306,07		3.306,07
TOTAL							100,00%
							171.132,77

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENGº GIOVANNI PETRUCCI
CREA - MG 255737