

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Revisão: R00
 Data: 27/10/2022
 Bancos:
 SINAPI: 09/2022 Minas Gerais
 SETOP: 06/2022 Minas Gerais
 SICRO : 04/2022 Minas Gerais
 SUDECAP: 08/2022 Minas Gerais
 BDI 1: 26,52%
 BDI 2: 20,25%



Ciente:

Responsável:

Projeto:
REFORMA DO CEIM MEYRE APARECIDA DE PINHO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DO CEIM MEYRE APARECIDA DE PINHO

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total por Etapa
1	CANTEIRO DE OBRAS	%	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%
		R\$	2.161,40	2.161,40	2.162,05	R\$ 6.484,84
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%			100,00%
		R\$	2.237,12			R\$ 2.237,12
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	%	100,00%			100,00%
		R\$	955,51			R\$ 955,51
4	SISTEMA VERTICAL	%	100,00%			100,00%
		R\$	2.239,64			R\$ 2.239,64
5	ESQUADRIAS	%	100,00%			100,00%
		R\$	20.266,84			R\$ 20.266,84
6	SISTEMA DE COBERTURA	%		100,00%		100,00%
		R\$		583,76		R\$ 583,76
7	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	%		70,00%	30,00%	100,00%
		R\$		21.367,39	9.157,45	R\$ 30.524,84
8	SISTEMA DE PISOS	%		50,00%		100,00%
		R\$		4.796,82		R\$ 4.796,82
9	PINTURAS E ACABAMENTOS	%			100,00%	100,00%
		R\$			10.877,00	R\$ 10.877,00





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DO CEIM MEYRE APARECIDA DE PINHO

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total por Etapa
10	DRENAGEM PLUVIAL	%			100,00%	100,00%
		R\$			8.242,81	R\$ 8.242,81
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%	20,00%	50,00%	30,00%	100,00%
		R\$	2.115,29	5.288,23	3.172,94	R\$ 10.576,45
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	%		50,00%	50,00%	100,00%
		R\$		4.246,67	4.246,67	R\$ 8.493,33
13	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	%			100,00%	100,00%
		R\$			863,76	R\$ 863,76
14	SERVIÇOS FINAIS	%			100,00%	100,00%
		R\$			1.557,73	R\$ 1.557,73

Porcentagem	30,64%	33,87%	35,49%
Custo	R\$ 34.772,62	R\$ 38.444,26	R\$ 40.280,40
Porcentagem Acumulada	30,64%	64,51%	100,00%
Custo Acumulado	R\$ 34.772,62	R\$ 73.216,87	R\$ 113.497,27

Assinado de forma digital
 por Flávia Cristina Barbosa
 Dados: 2022.10.27
 18:05:34-03'00'

**Flávia Cristina
 Barbosa**

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FLÁVIA CRISTINA BARBOSA
 CREA - MG 187.842/D