

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALGODÃO

Revisão: **R01**

Projeto:

Cliente:

Responsável:

**PROJETO DE IMPLANTAÇÃO
DA UBS ALGODÃO**



Prefeitura Municipal
de **Pouso Alegre**



Data: 24/10/2019

BDI: 26,52%

PROJETO EXECUTIVO

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA	6ª ETAPA	TOTAL
			PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DA OBRA	% R\$	100,00 37.311,8880						4,32 37.311,89
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	% R\$	100,00 23.515,6086						2,73 23.515,6086
3	MOVIMENTO DE TERRA E PREPARO DO TERRENO PARA FUNDAÇÕES	% R\$	100,00 7.969,8936						0,92 7.969,8936
4	FUNDAÇÕES	% R\$	50,00 40.686,2030	50,00 40.686,2030					9,43 81.372,4060
5	SUPERESTRUTURA	% R\$		50,00 47.424,7284	50,00 47.424,7284				10,99 94.849,4569
6	SISTEMA VERTICAL	% R\$			100,00 54.574,0440				6,32 54.574,0440
7	ESQUADRIAS	% R\$				100,00 57.197,1649			6,63 57.197,1649
8	SISTEMAS DE COBERTURA	% R\$				100,00 124.844,8610			14,47 124.844,8610
9	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	% R\$					100,00 64.673,0064		7,49 64.673,01
10	SISTEMAS DE PISOS	% R\$					100,00 56.150,0141		6,51 56.150,01
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	% R\$					100,00 51.161,6111		5,93 51.161,61

12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	%		50,00	50,00		2,91
		R\$		12.562,4690	12.562,4690		25.124,94
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	%	33,33	33,33	33,33		2,45
		R\$	7.044,1451	7.044,1451	7.044,1451		21.132,44
14	LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS	%		33,33	33,33	33,33	2,85
		R\$		8.191,1080	8.191,1080	8.191,1080	24.573,32
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%		33,33	33,33	33,33	5,59
		R\$		16.093,2775	16.093,2775	16.093,2775	48.279,83
16	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	%			100,00		2,87
		R\$			24.755,5205		24.755,52
17	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	%				100,00	0,14
		R\$				1.183,4100	1.183,41
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	%		100,00			1,22
		R\$		10.523,0854			10.523,09
19	MURO DE FECHAMENTO	%	100,00				6,23
		R\$	53.764,3974				53.764,40
						100,00	R\$862.956,90

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

 ENGR. CIVIL - FLÁVIA C. BARBOSA
 CREA - MG 187.842/D