

CRONOGRAMA DA CONSTRUÇÃO DA UBS ÁRVORE GRANDE

R01

Projeto:
CONSTRUÇÃO DA UBS ÁRVORE GRANDE

Responsável:



Prefeitura Municipal
de **Pouso Alegre**

| Informações: | |
|---------------|-------------------|
| Data: | 04/03/2022 |
| BDI-1 | 26,52% |
| BDI-2 | 20,25% |
| Referências: | |
| SINAPI | jan/22 |
| SETOP | out/21 |
| SICRO | out/21 |

PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA UBS ÁRVORE GRANDE

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS |
|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 15.193,23 | 10,00% 1.519,32 | 10,00% 1.519,32 | 10,00% 1.519,32 | 10,00% 1.519,32 | 10,00% 1.519,32 | 10,00% 1.519,32 | 10,00% 1.519,32 | 10,00% 1.519,32 | 10,00% 1.519,32 | 10,00% 1.519,32 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 12.823,57 | 100,00% 12.823,57 | | | | | | | | | |
| 3 | DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES | 100,00% 4.538,58 | 100,00% 4.538,58 | | | | | | | | | |
| 4 | TERRAPLENAGEM | 100,00% 42.266,29 | 100,00% 42.266,29 | | | | | | | | | |
| 5 | ESTRUTURA | 100,00% 806.471,51 | 25,00% 201.617,88 | 25,00% 201.617,88 | 25,00% 201.617,88 | 25,00% 201.617,88 | | | | | | |
| 6 | SISTEMA VERTICAL | 100,00% 244.246,88 | 25,00% 61.061,72 | 50,00% 122.123,44 | 25,00% 61.061,72 | | | | | | | |
| 7 | ESQUADRIAS | 100,00% 322.397,87 | | | 25,00% 80.599,47 | 50,00% 161.198,94 | 25,00% 80.599,47 | | | | | |
| 8 | SISTEMA DE COBERTURA | 100,00% 453.287,69 | | | | | | 50,00% 226.643,85 | 50,00% 226.643,85 | | | |
| 9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 100,00% 227.231,99 | | | | | | 20,00% 45.446,40 | 40,00% 90.892,80 | 40,00% 90.892,80 | | |
| 10 | SISTEMA DE PISOS | 100,00% 348.790,50 | | | | | 20,00% 69.758,10 | 30,00% 104.637,15 | 50,00% 174.395,25 | | | |
| 11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00% 78.437,74 | | | | | | | | 50,00% 39.218,87 | 50,00% 39.218,87 | |
| 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 100,00% 61.003,87 | | 25,00% 15.250,97 | | | | 25,00% 15.250,97 | 25,00% 15.250,97 | 25,00% 15.250,97 | | |
| 13 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% 36.021,82 | | 25,00% 9.005,46 | | | | 25,00% 9.005,46 | 25,00% 9.005,46 | 25,00% 9.005,46 | | |
| 14 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 100,00% 64.730,44 | | | | | | | | | 50,00% 32.365,22 | 50,00% 32.365,22 |
| 15 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 105.890,26 | | 25,00% 26.472,57 | | | | | | 75,00% 79.417,70 | | |
| 16 | INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO | 100,00% 174,34 | | | | | | 100,00% 174,34 | | | | |
| 17 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 53.087,65 | | | | | 50,00% 26.543,83 | 50,00% 26.543,83 | | | | |
| 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 133.076,85 | | | | | 25,00% 33.269,21 | 25,00% 33.269,21 | 50,00% 66.538,43 | | | |
| 19 | SPDA | 100,00% 33.586,50 | | 25,00% 8.396,63 | | | | | | 75,00% 25.189,88 | | |
| 20 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 100,00% 41.289,46 | | | | | 50,00% 20.644,73 | 50,00% 20.644,73 | | | | |
| 21 | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | 100,00% 1.397,56 | | | | | | | | | | 100,00% 1.397,56 |
| 22 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 18.658,94 | | | | | | | | | | 100,00% 18.658,94 |
| Porcentagem | | | 8,46% | 8,51% | 12,38% | 11,11% | 7,48% | 6,8% | 17,35% | 14,43% | 10,47% | 3,0% |
| Custo | | | 262.765,64 | 264.198,92 | 384.386,25 | 344.798,39 | 232.334,66 | 211.045,00 | 538.799,66 | 447.919,96 | 325.195,14 | 93.159,91 |
| Porcentagem Acumulado | | | 8,46% | 16,97% | 29,35% | 40,46% | 47,94% | 54,74% | 72,1% | 86,52% | 97,0% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 262.765,64 | 526.964,56 | 911.350,81 | 1.256.149,20 | 1.488.483,86 | 1.699.528,86 | 2.238.328,52 | 2.686.248,48 | 3.011.443,62 | 3.104.603,54 |

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FLÁVIA CRISTINA BARBOSA

CREA - MG 187.842/D