

CRONOGRAMA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEIM BENEDITA DE FÁTIMA CANADAS

Revisão: **R01**

Projeto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEIM BENEDITA DE FÁTIMA CANADAS



Prefeitura Municipal de **Pouso Alegre**

Informações:

Data: 18/03/2021

Responsável:



Referências

SINAPI jan/21

SETOP jan/21

PROJETO EXECUTIVO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEIM BENEDITA DE FÁTIMA CANADAS

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	2ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	3ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	4ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	TOTAL POR ETAPA (% / R\$)	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	5.32%	
		R\$	8,173.52	8,173.52	8,173.52	8,173.52	32,694.08	
2	DEMOLIÇÕES	%	100.00%				0.89%	
		R\$	5,436.19				5,436.19	
3	SISTEMA VERTICAL	%		100.00%			3.93%	
		R\$		24,132.46			24,132.46	
4	ESQUADRIAS	%		100.00%			6.53%	
		R\$		40,119.78			40,119.78	
5	SISTEMA DE COBERTURA	%			25.00%	75.00%	9.30%	
		R\$			14,277.60	42,832.79	57,110.38	
6	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	%		25.00%	75.00%		11.50%	
		R\$		17,649.37	52,948.12		70,597.49	
7	SISTEMAS DE PISO	%			50.00%	50.00%	9.74%	
		R\$			29,908.01	29,908.01	59,816.02	
8	PINTURAS E ACABAMENTOS	%				100.00%	4.49%	
		R\$				27,550.45	27,550.45	
9	ESTRUTURAS DE CONCRETO	%	25.00%	50.00%	25.00%		34.20%	
		R\$	52,508.85	105,017.69	52,508.85		210,035.38	
10	DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL E READEQUAÇÃO DA SAÍDA DE ESGOTO	%		25.00%	75.00%		3.28%	
		R\$		5,039.07	15,117.21		20,156.28	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E GÁS	%		50.00%	50.00%		3.48%	
		R\$		10,683.77	10,683.77		21,367.54	
12	PROTEÇÃO E COMBATE CONTRA A INCÊNDIO E PÂNICO	%			50.00%	50.00%	5.51%	
		R\$			16,927.29	16,927.29	33,854.58	
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	%		25.00%	50.00%	25.00%	1.26%	
		R\$		1,937.42	3,874.83	1,937.42	7,749.66	
14	SERVIÇOS FINAIS	%				100.00%	0.57%	
		R\$				3,501.22	3,501.22	
TOTAL							100.00%	
TOTAL								R\$614,121.51

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FLÁVIA CRISTINA BARBOSA
CREA - MG 187.842/D