



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Revisão: R00

Data: 28/09/2022

Empresa projetista: 	Projeto: REFORMA DA COBERTURA DA ESF SÃO JOÃO	Cliente:  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	Bancos: SINAPI - 05/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais SETOP - 04/2022 - Minas Gerais
			BDI 1: 26,52% BDI 2: 0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DA COBERTURA DA ESF SÃO JOÃO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.237,12	100,00% 2.237,12		
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 78.877,29	33,33% 26.289,80	33,33% 26.289,80	33,34% 26.297,69
3	CANTEIRO DE OBRA	100,00% 6.525,39	33,33% 2.174,91	33,33% 2.174,91	33,34% 2.175,57
4	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00% 9.280,39	100,00% 9.280,39		
5	SISTEMA DE COBERTURA	100,00% 297.392,48	40,00% 118.956,99	30,00% 89.217,74	30,00% 89.217,74
6	FECHAMENTO DA COBERTURA	100,00% 4.232,22			100,00% 4.232,22
7	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 13.720,69			100,00% 13.720,69
8	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 3.586,44			100,00% 3.586,44

Porcentagem			38,22%		28,30%		33,48%
Custo		R\$	158.939,22	R\$	117.682,46	R\$	139.230,35
Porcentagem Acumulado			38,22%		66,52%		100,00%
Custo Acumulado		R\$	158.939,22	R\$	276.621,67	R\$	415.852,02

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
 CREA: MG- 187.842/D