

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO- DRENAGEM DA RUA FRANCISCA RICARDINA DE PAULA			Revisão: R00
			Data: 23/05/2022
Empresa projetista:	Projeto:	Cliente:	Bancos:
	DRENAGEM DA RUA FRANCISCA RICARDINA DE PAULA	 Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	SINAPI - 04/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais
			BDI 1: 24,23%
			BDI 2: 0,00%

PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA FRANCISCA RICARDINA DE PAULA

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 54.159,00	20,00% 10.831,80	20,00% 10.831,80	20,00% 10.831,80	20,00% 10.831,80	20,00% 10.831,80
2	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 15.390,05	100,00% 15.390,05				
3	SERVIÇOS PRELIMINÁRES	100,00% 2.197,67	50,00% 1.098,84	50,00% 1.098,84			
4	LOCAÇÕES	100,00% 22.024,29	25,00% 5.506,07	25,00% 5.506,07	25,00% 5.506,07	25,00% 5.506,07	
5	SINALIZAÇÃO DE OBRA	100,00% 16.438,95	100,00% 16.438,95				
6	DEMOLIÇÕES	100,00% 22.243,29	40,00% 8.897,32	20,00% 4.448,66	20,00% 4.448,66	20,00% 4.448,66	
7	DRENAGEM	100,00% 829.431,62		25,00% 207.357,91	25,00% 207.357,91	25,00% 207.357,91	25,00% 207.357,91
8	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 104.974,82		25,00% 26.243,71	25,00% 26.243,71	25,00% 26.243,71	25,00% 26.243,71
9	LIMPEZA DO TERRENO	100,00% 20.745,12	20,00% 4.149,02	20,00% 4.149,02	20,00% 4.149,02	20,00% 4.149,02	20,00% 4.149,02
Porcentagem			5,73%	23,87%	23,77%	23,77%	22,86%
Custo			62.312,05	259.636,00	258.537,16	258.537,16	248.582,43
Porcentagem Acumulado			5,73%	29,6%	53,37%	77,14%	100,0%
Custo Acumulado			62.312,04	321.948,04	580.485,21	839.022,37	1.087.604,81

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA - MG- 187.842/D