

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>Projeto:</b>	<b>Responsável:</b>	<b>Cliente:</b>	<b>Revisão:</b> R01
LIGAÇÃO MOYSES LOPES - DAMIÃO RODRIGUES		 Prefeitura Municipal de <b>Pouso Alegre</b>	<b>Data:</b> 2/6/2023
			<b>Bancos:</b> SINAPI: 12/2022 Minas Gerais SETOP: 10/2022 Minas Gerais SICRO : 10/2022 Minas Gerais SUDECAP: 10/2022 Minas Gerais
			<b>BDI 1:</b> 24,23% <b>BDI 2:</b> 0,00%

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - LIGAÇÃO MOYSES LOPES - DAMIÃO RODRIGUES

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total por Etapa
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÃO DA OBRA	%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
		R\$	38.214,31	38.214,31	38.214,31	38.214,31	38.214,31	38.214,31	R\$ 458.571,75
2	SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE OBRA	%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
		R\$	1.209,07	1.209,07	1.209,07	1.209,07	1.209,07	1.209,07	R\$ 14.508,81
3	TERRAPLENAGEM	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
		R\$	1.606.718,70	1.606.718,70	1.606.718,70	1.606.718,70	1.606.718,70	1.606.718,70	R\$ 16.067.186,96
4	DEMOLIÇÃO E LIMPEZA	%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
		R\$	54.888,00	54.888,00	54.888,00	54.888,00	54.888,00		R\$ 274.439,98
5	DRENAGEM	%							100,00%
		R\$							R\$ 809.178,69
6	PAVIMENTAÇÃO	%							100,00%
		R\$							R\$ 2.852.152,08
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	%							100,00%
		R\$							R\$ 66.862,48
8	LIMPEZA DA OBRA	%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
		R\$	3.134,32	3.134,32	3.134,32	3.134,32	3.134,32	3.134,32	R\$ 37.611,83

Porcentagem	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,01%
Custo	R\$ 1.704.164,39	R\$ 1.704.164,39	R\$ 1.704.164,39	R\$ 1.704.164,39	R\$ 1.704.164,39	R\$ 1.649.276,40
Porcentagem Acumulada	8,28%	16,56%	24,84%	33,12%	41,40%	49,42%
Custo Acumulado	R\$ 1.704.164,39	R\$ 3.408.328,78	R\$ 5.112.493,17	R\$ 6.816.657,56	R\$ 8.520.821,96	R\$ 10.170.098,35

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FLÁVIA CRISTINA BARBOSA  
CREA - MG 187.842/D

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Revisão: R01

Data: 2/6/2023

Projeto:

LIGAÇÃO MOYSES LOPES - DAMIÃO RODRIGUES

Responsável:



Cliente:



Prefeitura Municipal  
de **Pouso Alegre**

Bancos:

SINAPI: 12/2022 Minas Gerais  
SETOP: 10/2022 Minas Gerais  
SICRO : 10/2022 Minas Gerais  
SUDECAP: 10/2022 Minas Gerais

BDI 1: 24,23%

BDI 2: 0,00%

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - LIGAÇÃO MOYSES LOPES - DAMIÃO RODRIGUES

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	Total por Etapa
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÃO DA OBRA	%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
		R\$	38.214,31	38.214,31	38.214,31	38.214,31	38.214,31	38.214,31	R\$ 458.571,75
2	SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE OBRA	%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
		R\$	1.209,07	1.209,07	1.209,07	1.209,07	1.209,07	1.209,07	R\$ 14.508,81
3	TERRAPLENAGEM	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			100,00%
		R\$	1.606.718,70	1.606.718,70	1.606.718,70	1.606.718,70			R\$ 16.067.186,96
4	DEMOLIÇÃO E LIMPEZA	%							100,00%
		R\$							R\$ 274.439,98
5	DRENAGEM	%		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		100,00%
		R\$		242.753,61	242.753,61	242.753,61	80.917,87		R\$ 809.178,69
6	PAVIMENTAÇÃO	%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
		R\$	570.430,42	570.430,42	570.430,42	570.430,42	570.430,42		R\$ 2.852.152,08
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	%					50,00%	50,00%	100,00%
		R\$					33.431,24	33.431,24	R\$ 66.862,48
8	LIMPEZA DA OBRA	%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
		R\$	3.134,32	3.134,32	3.134,32	3.134,32	3.134,32	3.134,32	R\$ 37.611,83

Porcentagem	10,79%	11,97%	11,97%	11,97%	3,53%	0,37%
Custo	R\$ 2.219.706,81	R\$ 2.462.460,42	R\$ 2.462.460,42	R\$ 2.462.460,42	R\$ 727.337,22	R\$ 75.988,94
Porcentagem Acumulada	60,20%	72,17%	84,13%	96,10%	99,63%	100,00%
Custo Acumulado	R\$ 12.389.805,16	R\$ 14.852.265,58	R\$ 17.314.726,00	R\$ 19.777.186,42	R\$ 20.504.523,64	R\$ 20.580.512,58

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FLÁVIA CRISTINA BARBOSA  
CREA - MG 187.842/D