



| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                             | Revisão:       | R01                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                             | Data:          | 08/05/2023                       |
| <b>Empresa projetista:</b><br> | <b>Projeto:</b><br><br>REGULARIZAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO MONTE AZUL | <b>Cliente:</b><br> Prefeitura Municipal de Pouso Alegre | <b>Bancos:</b> | SINAPI - 02/2023 - Minas Gerais  |
|                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                             |                | SICRO3 - 10/2022 - Minas Gerais  |
|                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                             |                | SETOP - 10/2022 - Minas Gerais   |
|                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                             |                | SUDECAP - 12/2022 - Minas Gerais |
|                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                             | <b>BDI 1:</b>  | 24,23%                           |
|                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                             | <b>BDI 2:</b>  | 0,00%                            |

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - REGULARIZAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO MONTE AZUL**

| Item                  | Descrição                          | Total Por Etapa | 30 DIAS    | 60 DIAS      | 90 DIAS      | 120 DIAS     | 150 DIAS     |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                     | ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DA OBRA | 100,00%         | 20,00%     | 20,00%       | 20,00%       | 20,00%       | 20,00%       |
|                       |                                    | 41.613,99       | 8.322,80   | 8.322,80     | 8.322,80     | 8.322,80     | 8.322,80     |
| 2                     | SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE OBRA     | 100,00%         | 100,00%    |              |              |              |              |
|                       |                                    | 13.784,22       | 13.784,22  |              |              |              |              |
| 3                     | LIMPEZA E DEMOLIÇÕES               | 100,00%         | 50,00%     | 25,00%       | 25,00%       |              |              |
|                       |                                    | 296.220,98      | 148.110,49 | 74.055,25    | 74.055,25    |              |              |
| 4                     | DRENAGEM                           | 100,00%         | 25,00%     | 25,00%       | 25,00%       | 25,00%       |              |
|                       |                                    | 1.320.770,87    | 330.192,72 | 330.192,72   | 330.192,72   | 330.192,72   |              |
| 5                     | PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA                | 100,00%         |            | 25,00%       | 25,00%       | 25,00%       | 25,00%       |
|                       |                                    | 601.885,78      |            | 150.471,45   | 150.471,45   | 150.471,45   | 150.471,45   |
| 6                     | SINALIZAÇÃO                        | 100,00%         |            |              |              | 50,00%       | 50,00%       |
|                       |                                    | 18.149,04       |            |              |              | 9.074,52     | 9.074,52     |
| 7                     | LIMPEZA DA OBRA                    | 100,00%         | 20,00%     | 20,00%       | 20,00%       | 20,00%       | 20,00%       |
|                       |                                    | 28.156,29       | 5.631,26   | 5.631,26     | 5.631,26     | 5.631,26     | 5.631,26     |
| Porcentagem           |                                    |                 | 21,81%     | 24,51%       | 24,51%       | 21,71%       | 7,48%        |
| Custo                 |                                    |                 | 506.041,48 | 568.673,46   | 568.673,46   | 503.692,74   | 173.500,02   |
| Porcentagem Acumulado |                                    |                 | 21,81%     | 46,31%       | 70,82%       | 92,52%       | 100,0%       |
| Custo Acumulado       |                                    |                 | 506.041,48 | 1.074.714,94 | 1.643.388,41 | 2.147.081,14 | 2.320.581,17 |

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Eng.<sup>a</sup> Civil Flávia Cristina Barbosa

CREA: MG- 187.842/D