



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			Revisão:	R00
			Data:	17/05/2022
Empresa projetista: 	Projeto: REGULARIZAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO MONTE AZUL	Cliente:  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	Bancos: SINAPI - 03/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais	
			BDI 1: 24,25% BDI 2: 0,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - REGULARIZAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO MONTE AZUL

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00% 40.129,75	20,00% 8.025,95	20,00% 8.025,95	20,00% 8.025,95	20,00% 8.025,95	20,00% 8.025,95
2	SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE OBRA	100,00% 14.165,08	100,00% 14.165,08				
3	LIMPEZA E DEMOLIÇÕES	100,00% 269.121,76	50,00% 134.560,88	25,00% 67.280,44	25,00% 67.280,44		
4	DRENAGEM	100,00% 1.242.402,26	25,00% 310.600,57	25,00% 310.600,57	25,00% 310.600,57	25,00% 310.600,57	
5	PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA	100,00% 563.518,27		25,00% 140.879,57	25,00% 140.879,57	25,00% 140.879,57	25,00% 140.879,57
6	SINALIZAÇÃO	100,00% 19.546,48				50,00% 9.773,24	50,00% 9.773,24
7	LIMPEZA DA OBRA	100,00% 20.862,60	20,00% 4.172,52	20,00% 4.172,52	20,00% 4.172,52	20,00% 4.172,52	20,00% 4.172,52
Porcentagem			21,73%	24,47%	24,47%	21,82%	7,51%
Custo			R\$ 471.525,00	R\$ 530.959,04	R\$ 530.959,04	R\$ 473.451,84	R\$ 162.851,28
Porcentagem Acumulado			21,73%	46,2%	70,67%	92,49%	100,0%
Custo Acumulado			R\$ 471.524,99	R\$ 1.002.484,03	R\$ 1.533.443,08	R\$ 2.006.894,92	R\$ 2.169.746,20

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa

CREA: MG- 187.842/D