

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE OBRA - AVENIDA NOROESTE

Projeto:

Cliente:

Responsável:

AVENIDA NOROESTE


 Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre


Data: 24/10/2019

BDI: 24,23%

PROJETO EXECUTIVO

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA	6ª ETAPA	7ª ETAPA	8ª ETAPA	TOTAL
			PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÃO DA OBRA	%	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	4,74
		R\$	24.111,23	24.111,23	24.111,23	24.111,23	24.111,23	24.111,23	24.111,23	24.111,23	192.889,84
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	75,00	25,00							1,65
		R\$	50.431,60	16.810,53							67.242,14
2	TERRAPLENAGEM	%		50,00	50,00						6,88
		R\$		140.007,31	140.007,31						280.014,62
3	PAVIMENTAÇÃO	%			25,00	25,00	25,00	25,00			62,32
		R\$			634.450,19	634.450,19	634.450,19	634.450,19			2.537.800,75
4	DRENAGEM	%			25,00	25,00	25,00	25,00			20,39
		R\$			207.582,61	207.582,61	207.582,61	207.582,61			830.330,43
5	PAISAGISMO	%						50,00	25,00	25,00	2,83
		R\$						57.631,94	28.815,97	28.815,97	115.263,88
6	SINALIZAÇÃO	%							25,00	75,00	0,70
		R\$							7.094,41	21.283,22	28.377,63
7	ACESSIBILIDADE	%				50,00	50,00				0,08
		R\$				1.639,55	1.639,55				3.279,10
8	INFRAESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%						100,00			0,42
		R\$						17.067,31			17.067,31
										TOTAL	100,00
											R\$4.072.265,70

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

 ENG. CIVIL - FLÁVIA C. BARBOSA
CREA - MG 187.842/D