

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Revisão:	R00
Data:	26/09/2022
Bancos:	SINAPI: 08/2022 Minas Gerais SETOP: 06/2022 Minas Gerais SICRO : 04/2022 Minas Gerais SUDECAP: 06/2022 Minas Gerais
BDI 1:	26,52%
BDI 2:	20,25%

Projeto:

REFORMA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL - FASE I



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL - FASE I

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	Total por Etapa
1	CANTEIRO DE OBRAS	%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
		R\$	2.330,87	2.330,87	2.330,87	2.330,87	2.330,87	R\$ 11.654,33
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%					100,00%
		R\$	2.237,13					R\$ 2.237,13
3	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	%	100,00%					100,00%
		R\$	34.541,25					R\$ 34.541,25
4	ESTRUTURAL	%	100,00%					100,00%
		R\$	27.768,36					R\$ 27.768,36
5	SISTEMA VERTICAL	%	100,00%					100,00%
		R\$	8.079,48					R\$ 8.079,48
6	ESQUADRIAS	%		50,00%	50,00%			100,00%
		R\$		28.526,66	28.526,66			R\$ 57.053,32
7	SISTEMA DE COBERTURA	%		33,34%	33,33%	33,33%		100,00%
		R\$		124.666,24	124.628,85	124.628,85		R\$ 373.923,95
8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	%			25,00%	75,00%		100,00%
		R\$			58.117,56	174.352,69		R\$ 232.470,25
9	SISTEMA DE PISOS	%		50,00%	50,00%			100,00%
		R\$		47.878,85	47.878,85			R\$ 95.757,69
10	PINTURAS E ACABAMENTOS	%				25,00%	75,00%	100,00%
		R\$				40.689,15	122.067,44	R\$ 162.756,58

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL - FASE I

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	Total por Etapa
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%	50,00%	50,00%				100,00%
		R\$	23.092,16	23.092,16				R\$ 46.184,31
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	%	50,00%	50,00%				100,00%
		R\$	1.750,46	1.750,46				R\$ 3.500,91
13	LOUÇAS, METAIS E PEÇAS	%		100,00%				100,00%
		R\$		12.088,36				R\$ 12.088,36
14	DRENAGEM PLUVIAL	%				100,00%		100,00%
		R\$				15.946,67		R\$ 15.946,67
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%	25,00%	50,00%	25,00%			100,00%
		R\$	17.417,55	34.835,10	17.417,55			R\$ 69.670,19
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	%				50,00%	50,00%	100,00%
		R\$				47.875,02	47.875,02	R\$ 95.750,03
17	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	%					100,00%	100,00%
		R\$					2.579,05	R\$ 2.579,05
18	SERVIÇOS FINAIS	%					100,00%	100,00%
		R\$					6.830,01	R\$ 6.830,01

Porcentagem	9,31%	21,86%	22,16%	32,24%	14,43%
Custo	R\$ 117.217,24	R\$ 275.168,68	R\$ 278.900,33	R\$ 405.823,24	R\$ 181.682,38
Porcentagem Acumulada	9,31%	31,17%	53,33%	85,57%	100,00%
Custo Acumulado	R\$ 117.217,24	R\$ 392.385,92	R\$ 671.286,26	R\$ 1.077.109,49	R\$ 1.258.791,87

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FLÁVIA CRISTINA BARBOSA
CREA - MG 187.842/D