

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | |
|-----------------|--|
| Revisão: | R00 |
| Data: | 05/01/2023 |
| Bancos: | SINAPI: 11/2022 Minas Gerais SETOP: 10/2022 Minas Gerais SICRO : 07/2022 Minas Gerais SUDECAP: 10/2022 Minas Gerais |
| BDI 1: | 26,52% |
| BDI 2: | 20,25% |

Projeto:

**CONSTRUÇÃO DE
 COBERTURA DA QUADRA
 COLINA DE SANTA
 BARBARA**

Responsável:



Cliente:


**Prefeitura Municipal
 de Pouso Alegre**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA COLINA DE SANTA BARBARA

| ITEM | DESCRIÇÃO | Unid. | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | Total por Etapa |
|------|-----------------------|-------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | CANTEIRO DE OBRA | % | 33,33% | 33,34% | 33,33% | 100,00% |
| | | R\$ | 2.295,41 | 2.296,10 | 2.295,41 | R\$ 6.886,92 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | % | 33,33% | 33,34% | 33,33% | 100,00% |
| | | R\$ | 4.782,83 | 4.784,27 | 4.782,83 | R\$ 14.349,93 |
| 3 | FUNDAÇÃO | % | 100,00% | | | 100,00% |
| | | R\$ | 146.564,97 | | | R\$ 146.564,97 |
| 4 | COBERTURA METÁLICA | % | 25,00% | 40,00% | 35,00% | 100,00% |
| | | R\$ | 361.884,86 | 579.015,77 | 506.638,80 | R\$ 1.447.539,43 |
| 5 | DRENAGEM PLUVIAL | % | | 20,00% | 80,00% | 100,00% |
| | | R\$ | | 10.366,11 | 41.464,44 | R\$ 51.830,55 |
| 6 | SERVIÇOS FINAIS | % | | | 100,00% | 100,00% |
| | | R\$ | | | 26.530,97 | R\$ 26.530,97 |

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Porcentagem | 30,44% | 35,22% | 34,35% |
| Custo | R\$ 515.528,07 | R\$ 596.462,25 | R\$ 581.712,45 |
| Porcentagem Acumulada | 30,44% | 65,65% | 100,00% |
| Custo Acumulado | R\$ 515.528,07 | R\$ 1.111.990,32 | R\$ 1.693.702,77 |

RESPONSÁVEL TÉCNICO
FLÁVIA CRISTINA BARBOSA
CREA - MG 187.842/D