

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | |
|---|---|---|
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | Revisão: R04 |
| Projeto: | Responsável: | Data: 22/02/2023 |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO |  | Cliente:  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre |
| | | Bancos: |
| | | SINAPI: 01/2023 Minas Gerais SETOP: 10/2022 Minas Gerais SICRO : 10/2022 Minas Gerais SUDECAP: 10/2022 Minas Gerais |
| | | BDI 1: 26,52% |
| | | BDI 2: 20,25% |

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO

| ITEM | DESCRIÇÃO | Unid. | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | Total por Etapa |
|------|-----------------------|-------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | % | 100,00% | | | | | 100,00% |
| | | R\$ | 7.913,38 | | | | | R\$ 7.913,38 |
| 2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | % | 70,00% | 30,00% | | | | 100,00% |
| | | R\$ | 25.181,70 | 10.792,16 | | | | R\$ 35.973,86 |
| 3 | SISTEMA DE COBERTURA | % | 15,00% | 25,00% | 25,00% | 20,00% | 15,00% | 100,00% |
| | | R\$ | 92.491,08 | 154.151,80 | 154.151,80 | 123.321,44 | 92.491,08 | R\$ 616.607,19 |
| 4 | DRENAGEM PLUVIAL | % | | 20,00% | 20,00% | 30,00% | 30,00% | 100,00% |
| | | R\$ | | 36.491,36 | 36.491,36 | 54.737,04 | 54.737,04 | R\$ 182.456,79 |
| 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | % | | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | R\$ | | | | | 9.524,47 | R\$ 9.524,47 |
| 6 | SERVIÇOS FINAIS | % | | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | R\$ | | | | | 34.521,55 | R\$ 34.521,55 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Porcentagem | 14,16% | 22,71% | 21,49% | 20,07% | 21,56% |
| Custo | R\$ 125.586,16 | R\$ 201.435,31 | R\$ 190.643,16 | R\$ 178.058,48 | R\$ 191.274,14 |
| Porcentagem Acumulada | 14,16% | 36,87% | 58,36% | 78,44% | 100,00% |
| Custo Acumulado | R\$ 125.586,16 | R\$ 327.021,47 | R\$ 517.664,63 | R\$ 695.723,10 | R\$ 886.997,24 |

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FLÁVIA CRISTINA BARBOSA
CREA - MG 187.842/D