



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			Revisão:	R03
			Data:	21/07/2022
<b>Empresa projetista:</b> 	<b>Projeto:</b>  CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE STREETBALL - PARQUE ASTÚRIAS	<b>Cliente:</b>  Prefeitura Municipal de <b>Pouso Alegre</b>	<b>Bancos:</b>	
			SINAPI - 06/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais SETOP - 04/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais	
			<b>BDI 1:</b>	26,52%
			<b>BDI 2:</b>	20,25%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE STREETBALL - PARQUE ASTÚRIAS**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	QUADRA DE STREETBALL - PARQUE ASTÚRIAS			
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 4.272,32	50,00% 2.136,16	50,00% 2.136,16
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 2.989,76	50,00% 1.494,88	50,00% 1.494,88
1.3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 3.847,56	100,00% 3.847,56	
1.4	LIMPEZAS, DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES	100,00% 9.919,38	50,00% 4.959,69	50,00% 4.959,69
1.5	TERRAPLENAGEM	100,00% 3.577,28	50,00% 1.788,64	50,00% 1.788,64
1.6	EXECUÇÃO DO PISO DA QUADRA	100,00% 69.599,13	50,00% 34.799,56	50,00% 34.799,57
1.7	EXECUÇÃO DO ALAMBRADO	100,00% 30.816,15	50,00% 15.408,07	50,00% 15.408,08
1.8	PLANTIO DE GRAMA	100,00% 32.243,36	50,00% 16.121,68	50,00% 16.121,68
1.9	DRENAGEM	100,00% 36.526,95	50,00% 18.263,47	50,00% 18.263,48
1.10	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 925,82		100,00% 925,82
Porcentagem			50,75%	49,25%
Custo		R\$	98.819,71	R\$ 95.898,00
Porcentagem Acumulado			50,75%	100,00%
Custo Acumulado		R\$	98.819,71	R\$ 194.717,71

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Eng.<sup>a</sup> Civil Flávia Cristina Barbosa  
 CREA: MG- 187.842/D