



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			Revisão:	R01
			Data:	15/07/2022
Empresa projetista: 	Projeto: REFORMA DA UBS BELO HORIZONTE	Cliente:  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	Bancos:	SINAPI - 05/2022 - Minas Gerais
				SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais
				SETOP - 04/2022 - Minas Gerais
			BDI 1:	26,52%
	BDI 2:	20,25%		

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DA UBS BELO HORIZONTE

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 10.217,28	20,00% 2.043,46	20,00% 2.043,46	20,00% 2.043,46	20,00% 2.043,46	20,00% 2.043,46
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.237,12	100,00% 2.237,12				
3	LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES	100,00% 24.776,00	100,00% 24.776,00				
4	TERRAPLANAGEM	100,00% 1.472,41		100,00% 1.472,41			
5	ESTRUTURA	100,00% 15.248,67		100,00% 15.248,67			
6	SISTEMA VERTICAL	100,00% 4.842,26	100,00% 4.842,26				
7	ESQUADRIAS	100,00% 90.243,88		50,00% 45.121,94	50,00% 45.121,94		
8	SISTEMA DE COBERTURA	100,00% 11.056,59				50,00% 5.528,30	50,00% 5.528,30
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00% 97.245,74			50,00% 48.622,87	50,00% 48.622,87	
10	SISTEMA DE PISOS	100,00% 92.345,50			50,00% 46.172,75	50,00% 46.172,75	
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00% 50.594,01				25,00% 12.648,50	75,00% 37.945,51
12	PAISAGISMO	100,00% 1.166,25					100,00% 1.166,25
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 6.724,30		100,00% 6.724,30			
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00% 6.367,46	50,00% 3.183,73		50,00% 3.183,73		
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	100,00% 30.408,29				100,00% 30.408,29	
16	DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL	100,00% 3.539,75	30,00% 1.061,93			70,00% 2.477,83	
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 62.750,42		50,00% 31.375,21	50,00% 31.375,21		
18	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00% 20.808,32		50,00% 10.404,16	50,00% 10.404,16		
19	SPDA	100,00% 19.695,00	30,00% 5.908,50			70,00% 13.786,50	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DA UBS BELO HORIZONTE

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
20	INSTALAÇÕES DE GÁS	100,00%			100,00%		
		220,28			220,28		
21	SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	100,00%					100,00%
		2.035,09					2.035,09
22	SERVIÇOS FINAIS	100,00%					100,00%
		16.496,88					16.496,88
Porcentagem			7,72%	19,7%	32,8%	28,34%	11,43%
Custo			44.052,99	112.390,15	187.144,40	161.688,49	65.215,48
Porcentagem Acumulado			7,72%	27,42%	60,23%	88,57%	100,0%
Custo Acumulado			44.052,99	156.443,13	343.587,53	505.276,02	570.491,50

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Eng.^a Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D