



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			Revisão:	R00
Empresa projetista: 	Projeto: CONSTRUÇÃO DA UBS VERGANI	Cliente:  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	Data:	24/03/2022
			Bancos: SINAPI - 02/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 10/2021 - Minas Gerais SETOP - 10/2021 - Minas Gerais BDI 1: 26,52% BDI 2: 20,25%	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA UBS VERGANI

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
1	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 72.730,78	14,28% 10.385,96	14,28% 10.385,96	14,28% 10.385,96	14,29% 10.393,23	14,29% 10.393,23	14,29% 10.393,23	14,29% 10.393,23
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.132,00	14,28% 304,45	14,28% 304,45	14,28% 304,45	14,29% 304,66	14,29% 304,66	14,29% 304,66	14,29% 304,66
3	LIMPEZAS E SUPRESSÕES	100,00% 2.799,69	100,00% 2.799,69						
4	TERRAPLENAGEM	100,00% 66.295,52	100,00% 66.295,52						
5	ESTRUTURA	100,00% 508.044,39	50,00% 254.022,20	25,00% 127.011,10	25,00% 127.011,10				
6	SISTEMA VERTICAL	100,00% 128.147,01		25,00% 32.036,75	50,00% 64.073,51	25,00% 32.036,75			
7	ESQUADRIAS	100,00% 228.121,62			20,00% 45.624,32	40,00% 91.248,65	40,00% 91.248,65		
8	SISTEMA DE COBERTURA	100,00% 278.065,01					50,00% 139.032,51	50,00% 139.032,51	
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00% 185.128,45				50,00% 92.564,23	50,00% 92.564,23		
10	SISTEMA DE PISOS	100,00% 343.268,31				50,00% 171.634,16	50,00% 171.634,16		
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00% 62.750,44							100,00% 62.750,44
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00% 52.750,40			50,00% 26.375,20	50,00% 26.375,20			
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00% 26.566,15			50,00% 13.283,08	50,00% 13.283,08			
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	100,00% 58.596,97					50,00% 29.298,49	50,00% 29.298,49	
15	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00% 110.255,00			10,00% 11.025,50			90,00% 99.229,50	
16	INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO	100,00% 628,92				100,00% 628,92			
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 120.639,73			25,00% 30.159,93	50,00% 60.319,87	25,00% 30.159,93		
18	SPDA	100,00% 36.656,39			10,00% 3.665,64		45,00% 16.495,38	45,00% 16.495,38	
19	REDE DE DADOS	100,00% 22.007,96			50,00% 11.003,98	50,00% 11.003,98			

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA UBS VERGANI

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
20	SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	100,00% 3.940,04							100,00% 3.940,04
21	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 8.542,85							100,00% 8.542,85
Porcentagem			14,4%	7,32%	14,79%	21,99%	25,07%	12,72%	3,71%
Custo			333.807,81	169.738,25	342.912,66	509.792,71	581.131,22	294.753,76	85.931,22
Porcentagem Acumulado			14,4%	21,72%	36,52%	58,51%	83,58%	96,29%	100,0%
Custo Acumulado			333.807,80	503.546,06	846.458,72	1.356.251,43	1.937.382,65	2.232.136,40	2.318.067,63

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA - MG- 187.842/D