

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE OBRA - REFORÇO ESTRUTURAL**

Revisão: **R00**

Projeto:  
**Escola Municipal Dr. Vasconcelos  
Costa**



Responsável:



Data: 25/10/2018

BDI: 31,29%

**PROJETO EXECUTIVO DE REFORÇO ESTRUTURAL**

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA PERÍODO: 15 DIAS	2ª ETAPA PERÍODO: 15 DIAS	3ª ETAPA PERÍODO: 15 DIAS	4ª ETAPA PERÍODO: 15 DIAS	5ª ETAPA PERÍODO: 15 DIAS	6ª ETAPA PERÍODO: 15 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - LOCAÇÃO DA OBRA, ESCORAMENTO E DEMOLIÇÕES	%	100,00						5,50
		R\$	6.519,79						6.519,79
2	IMPLANTAÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS	%		100,00					43,48
		R\$		51.501,35					51.501,35
3	EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES	%		30,00	70,00				16,48
		R\$		5.856,49	13.665,13				19.521,62
4	EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	%			25,00	75,00			14,72
		R\$			4.590,33	12.852,92			17.443,25
5	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO	%					100,00		13,12
		R\$					15.541,94		15.541,94
6	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESFORMA E PINTURA	%						100,00	5,10
		R\$						6.038,88	6.038,88
7	LIMPEZA FINAL	%						100,00	1,60
		R\$						1.894,58	1.727,78
								<b>TOTAL</b>	100,00
									<b>R\$118.461,41</b>

*Flávia Cristina Barbosa*

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENG<sup>ª</sup>. CIVIL FLÁVIA CRISTINA BARBOSA - CREA MG 187.842/D