



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			Revisão:	R04
			Data:	10/08/2023
<b>Empresa projetista:</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Cliente:</b>	<b>Bancos:</b>	
	REQUALIFICAÇÃO DA TRAVESSIA DO RIBEIRÃO DAS MORTES NA RUA ANTÔNIO SCODELER	 Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	SINAPI - 06/2023 - Minas Gerais SICRO3 - 04/2023 - Minas Gerais SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais	
			<b>BDI 1:</b>	24,23%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - REQUALIFICAÇÃO DA TRAVESSIA DO RIBEIRÃO DAS MORTES NA RUA ANTÔNIO SCODELER**

Item	Descrição	Total por etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	EQUIPE TÉCNICA E VIGIA NOTURNO	100,00%	33,00%	22,00%	22,00%	23,00%
		270.057,42	89.118,95	59.412,63	59.412,63	62.113,21
2	LIMPEZA E DEMOLIÇÃO	100,00%	100,00%			
		71.015,46	71.015,46			
3	TERRAPLENAGEM	100,00%		50,00%	50,00%	
		884.000,04		442.000,02	442.000,02	
4	DRENAGEM	100,00%		50,00%	50,00%	
		341.960,47		170.980,24	170.980,24	
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00%			50,00%	50,00%
		74.633,94			37.316,97	37.316,97
6	LIMPEZA DA OBRA	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		28.418,55	7.104,64	7.104,64	7.104,64	7.104,64
Porcentagem			10,01%	40,69%	42,92%	6,38%
Custo			R\$ 167.239,05	R\$ 679.497,52	R\$ 716.814,49	R\$ 106.534,81
Porcentagem Acumulado			10,01%	50,70%	93,62%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 167.239,04	R\$ 846.736,57	R\$ 1.563.551,06	R\$ 1.670.085,88

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng.ª Flávia Cristina Barbosa  
MG-187.842/D