

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			Revisão:	R01
			Data:	07/08/2023
Empresa projetista: 	Projeto: DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CÉLSO GAMA DE PAIVA	Cliente:  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	Bancos: SINAPI - 06/2023 - Minas Gerais SICRO3 - 04/2023 - Minas Gerais SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais	BDI 1: 24,23%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CÉLSO GAMA DE PAIVA

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 179.936,12	25,00% 44.984,03	25,00% 44.984,03	25,00% 44.984,03	25,00% 44.984,03
2	CANTEIRO DE OBRA	100,00% 12.661,52	25,00% 3.165,38	25,00% 3.165,38	25,00% 3.165,38	25,00% 3.165,38
3	PLACA DE OBRA	100,00% 4.736,29	100,00% 4.736,29			
4	SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE OBRA	100,00% 3.553,58	25,00% 888,40	25,00% 888,40	25,00% 888,40	25,00% 888,40
5	LIMPEZA E DEMOLIÇÃO	100,00% 65.196,53	40,00% 26.078,61	20,00% 13.039,31	20,00% 13.039,31	20,00% 13.039,31
6	TERRAPLENAGEM	100,00% 169.620,98	40,00% 67.848,39	20,00% 33.924,20	20,00% 33.924,20	20,00% 33.924,20
7	EXECUÇÃO DE PEDRA ARGAMASSADA	100,00% 758.963,59		30,00% 227.689,08	30,00% 227.689,08	40,00% 303.585,44
8	EXECUÇÃO DO MURO DE GABIÃO	100,00% 119.388,10	100,00% 119.388,10			
9	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 33.365,60	100,00% 33.365,60			
10	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	100,00% 48.454,36				100,00% 48.454,36
11	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	100,00% 12.146,30	25,00% 3.036,58	25,00% 3.036,58	25,00% 3.036,58	25,00% 3.036,58
Porcentagem			21,55%	23,20%	23,20%	32,04%
Custo			R\$ 303.491,37	R\$ 326.726,96	R\$ 326.726,96	R\$ 451.077,68
Porcentagem Acumulado			21,55%	44,76%	67,96%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 303.491,37	R\$ 630.218,33	R\$ 956.945,29	R\$ 1.408.022,97

RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____
 Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
 MG- 187.842/D