

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE OBRA - RECUPERAÇÃO**

Projeto:

Cliente:

Responsável:

Praça Municipal "Cidade Jardim"


 Prefeitura Municipal  
de Pouso Alegre


Data: 04/02/2019

27,00%

**PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO**

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	TOTAL
			PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00				4,39
		R\$	24.641,18				24.641,18
2	PREPARO DO TERRENO, DRENAGEM E RETIRADA DE MATERIAL	%	100,00				0,48
		R\$	2.690,44				2.690,44
3	CAMPO DE FUTEBOL E PASSEIO	%				100,00	5,33
		R\$				29.936,13	29.936,13
4	ACADEMIA	%	100,00				2,10
		R\$	11.785,67				11.785,67
5	PLAYGROUND	%	50,00	50,00			2,31
		R\$	6.480,42	6.480,42			12.960,84
6	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	%	25,00	25,00	25,00	25,00	62,28
		R\$	87.460,55	87.460,55	87.460,55	87.460,55	349.842,19
7	VESTIÁRIOS	%				100,00	3,61
		R\$				20.254,53	20.254,53
8	SERVIÇOS FINAIS	%	28,57	14,29	14,29	42,86	19,52
		R\$	31.321,69	15.660,84	15.660,84	46.982,53	109.625,91
<b>TOTAL</b>						% Valor	<b>100,00</b> <b>R\$561.736,89</b>

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

 ENG<sup>a</sup>. CIVIL FLÁVIA CRISTINA BARBOSA - CREA MG  
187.842/D