

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE OBRA - REFORMA DA UBS FÁTIMA

Revisão: R03

Projeto:

**REFORMA DA UBS FÁTIMA**

Cliente:

  
 Prefeitura Municipal  
 de Pouso Alegre

Responsável:

  
**DRAC**  
 engenharia

Data: 15-06-21

BDI 26.52%

## PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DA UBS FÁTIMA

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA	TOTAL POR ETAPA (% / R\$)
			PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	
A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÃO DA OBRA	%	100.00%					0.63%
		R\$	2,408.26					2,408.26
1	TRATAMENTO DE UNIDADE DAS PAREDES	%	100.00%					1.72%
		R\$	6,613.61					6,613.61
2	TRATAMENTO DE UNIDADE DO TETO	%	100.00%					1.28%
		R\$	4,899.99					4,899.99
3	TRATAMENTO DAS TRINCAS	%	100.00%					5.13%
		R\$	19,652.50					19,652.50
4	REVESTIMENTOS HORIZONTAIS E VERTICAIS	%	20.00%	30.00%	50.00%			13.54%
		R\$	10,380.00	15,569.99	25,949.99			51,899.98
5	SISTEMA VERTICAL INTERNO E EXTERNO	%	30.00%	20.00%	30.00%	20.00%		22.14%
		R\$	25,463.81	16,975.87	25,463.81	16,975.87		84,879.35
6	SISTEMA DE PISO	%	20.00%	30.00%	30.00%	20.00%		9.30%
		R\$	7,135.00	10,702.50	25,463.81	16,975.87		35,675.00
7	ESQUADRIAS	%	50.00%	50.00%				9.09%
		R\$	17,433.09	17,433.09				34,866.17

A



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE OBRA - REFORMA DA UBS FÁTIMA**

Revisão: R03

Projeto:

**REFORMA DA UBS FÁTIMA**

Cliente:



Prefeitura Municipal  
de Pouso Alegre

Responsável:



Data: 15-06-21

BDI 26.52%

**PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DA UBS FÁTIMA**

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA	TOTAL POR ETAPA (% / R\$)
			PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	
8	SERVIÇOS DIVERSOS	%			30.00%	30.00%	40.00%	3.14%
		R\$			3,607.93	3,607.93	4,810.58	12,026.44
9	HIDROSSANITÁRIO	%		50.00%	50.00%			12.62%
		R\$		24,193.32	24,193.32			48,386.63
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%		50.00%	50.00%			8.62%
		R\$		16,530.26	16,530.26			33,060.52
11	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	%				50.00%	50.00%	8.71%
		R\$				16,691.41	16,691.41	33,382.81
12	REVISÃO DO TELHADO, CALHAS E RUFOS	%	50.00%	50.00%				4.09%
		R\$	7,839.17	7,839.17				15,678.33
<b>TOTAL</b>								<b>100.00%</b>
								<b>R\$383,429.59</b>

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

*Flávia C. Barbosa*

ENGA FLÁVIA CRISTINA BARBOSA

CREA: MG 97.132/D

