

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CAJURU

Revisão: R00

Projeto:

Cliente:

Responsável:

**PROJETO DE IMPLANTAÇÃO
DA UBS CAJURU**



Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre



Data: 24/07/2019

BDI: 31,29%

PROJETO EXECUTIVO

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA	6ª ETAPA	TOTAL
			PERÍODO: 30 DIAS						
A	ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DA OBRA	%	100,00						2,02
		R\$	13.480,0900						13.480,09
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00						2,42
		R\$	16.132,8967						16.132,8967
2	MOVIMENTO DE TERRA E PREPARO DO TERRENO PARA FUNDAÇÕES	%	100,00						1,86
		R\$	12.420,5775						12.420,5775
3	FUNDAÇÕES	%	50,00	50,00					9,21
		R\$	30.729,5186	30.729,5186					61.459,0372
4	SUPERESTRUTURA	%		50,00	50,00				12,29
		R\$		40.999,0210	40.999,0210				81.998,0420
5	SISTEMA VERTICAL	%			100,00				8,78
		R\$			58.540,9473				58.540,9473
6	ESQUADRIAS	%				100,00			7,80
		R\$				52.020,4176			52.020,4176
7	SISTEMAS DE COBERTURA	%				100,00			5,03
		R\$				33.532,2800			33.532,2800
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	%				100,00			1,36
		R\$				9.052,7382			9.052,74
9	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	%					100,00		7,16
		R\$					47.788,1020		47.788,10
10	SISTEMAS DE PISOS	%					100,00		4,46
		R\$					29.771,0162		29.771,02
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	%					100,00		5,90
		R\$					39.387,9196		39.387,92
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	%			50,00	50,00			3,01
		R\$			10.042,3895	10.042,3895			20.084,78
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	%		33,33					2,62
		R\$		5.825,3674	5.825,3674	5.825,3674			17.476,10
14	LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS	%			33,33	33,33	33,33		3,91
		R\$			8.689,6467	8.689,6467	8.689,6467		26.068,94
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%			33,33	33,33	33,33		5,53
		R\$			12.296,8795	12.296,8795	12.296,8795		36.890,64
16	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	%				100,00			2,17
		R\$				14.456,6013			14.456,60

17	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	%			100,00	2,17
		R\$			14.498,2500	14.498,25
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	%		100,00		2,35
		R\$		15.686,3560		15.686,36
19	MURO DE FECHAMENTO	%	100,00			9,94
		R\$	66.299,3966			66.299,40
						100,00
						R\$667.045,13

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

 ENG^a. CIVIL - FLÁVIA C. BARBOSA
 CREA - MG 187.842/D