

CRONOGRAMA DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL PANTANO

R01

Projeto:

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL PANTANO

Responsável:



Prefeitura Municipal
de **Pouso Alegre**

Informações:

Data: 10/9/2021

BDI-1 26.52%

BDI-2 20.25%

Referências:

SINAPI Jul-21

SETOP Apr-21

SICRO Apr-21

PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL PANTANO

Item	Descrição	Total Por Etapa		
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 1.989,61	33,33% 663,20	33,33% 663,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.059,26	100,00% 2.059,26	100,00% 2.059,26
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00% 8.443,79	100,00% 8.443,79	100,00% 8.443,79
4	ESTRUTURA	100,00% 1.275,07	100,00% 1.275,07	100,00% 1.275,07
5	SISTEMA VERTICAL	100,00% 21.426,12	50,00% 10.713,06	50,00% 10.713,06
6	ESQUADRIAS	100,00% 15.014,56	50,00% 7.507,28	50,00% 7.507,28
7	SISTEMA DE COBERTURA	100,00% 2.383,42	100,00% 2.383,42	100,00% 2.383,42
8	SISTEMA DE PISOS	100,00% 4.494,88	100,00% 4.494,88	100,00% 4.494,88



PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL PANTANO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
9	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00%			100,00%
		27.461,94			27.461,94
10	EQUIPAMENTOS	100,00%			100,00%
		3.126,95			3.126,95
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%	50,00%	50,00%	
		3.135,54	1.567,77	1.567,77	
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%	50,00%	50,00%	
		742,79	371,40	371,40	
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	50,00%	50,00%	
		6.681,15	3.340,58	3.340,58	
14	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	100,00%			100,00%
		506,08			506,08
15	SERVIÇOS FINAIS	100,00%			100,00%
		2.815,52			2.815,52
Porcentagem			39,82%	26,14%	34,04%
Custo			40.436,28	26.546,70	34.573,69
Porcentagem Acumulada			39,82%	65,96%	100,0%
Custo Acumulado			40.436,28	66.982,98	101.556,68

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FLÁVIA CRISTINA BARBOSA

Flávia C. Barbosa

CREA - MG 187.842/D

