

CRONOGRAMA - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA - E.M. SABINA DE BARROS MENDONÇA

R00

Projeto:

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA - E.M. SABINA DE BARROS MENDONÇA

Responsável:



Prefeitura Municipal
de **Pouso Alegre**

Informações:	
Data:	10/09/2021
BDI-1	26,52%
BDI-2	20,25%
Referências:	
SINAPI	jul/21
SETOP	abr/21
SICRO	abr/21

PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA - E.M. SABINA DE BARROS MENDONÇA

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 12.676,81	100,00% 12.676,81	
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 30.491,96	50,00% 15.245,98	50,00% 15.245,98
3	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 3.717,75	50,00% 1.858,88	50,00% 1.858,88
4	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E ESCAVAÇÕES	100,00% 2.259,39	100,00% 2.259,39	
5	FUNDAÇÃO	100,00% 7.586,15	100,00% 7.586,15	
6	ESTRUTURA DA COBERTURA E FECHAMENTO	100,00% 67.180,00	50,00% 33.590,00	50,00% 33.590,00
7	RECONSTRUÇÕES	100,00% 10.196,61	100,00% 10.196,61	
8	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 15.364,72	50,00% 7.682,36	50,00% 7.682,36
9	ELETRICO	100,00% 5.773,19	100,00% 5.773,19	
10	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 395,85	100,00% 395,85	
Porcentagem			51,98%	48,02%

A

Custo	80.899,57	74.742,87
Porcentagem Acumulado	51,98%	100,0%
Custo Acumulado	80.899,56	155.642,43

RESPONSÁVEL TÉCNICO FLÁVIA CRISTINA BARBOSA

Flávia C. Barbosa

CREA - MG 187.842/D