

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - REFORMA E AMPLIAÇÃO - CENTRO DO BEM ESTAR ANIMAL

Projeto:

Cliente:

Responsável:

CENTRO DO BEM ESTAR ANIMAL
 Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre


Data: 12-03-21

BDI=26,52%

PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	TOTAL
			PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	
A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÃO DA OBRA	%	25,00	25,00	25,00	25,00	0,31%
		R\$	242,37	242,37	242,37	242,37	969,48
REFORMA							
1	REVISÃO DE CALHAS RUFOS E TELHADO	%	100,00				1,84%
		R\$	5790,80				5790,80
2	TRATAMENTO DE UMIDADE DO TETO	%	100,00				0,04%
		R\$	141,54				141,54
3	TRATAMENTO DE UMIDADE DAS PAREDES INTERNAS	%	100,00				0,26%
		R\$	813,67				813,67
4	TRATAMENTO DAS TRINCAS	%	100,00				0,26%
		R\$	804,87				804,87
5	PISOS E REVESTIMENTOS	%			50,00	50,00	6,66%
		R\$			10499,44	10499,44	20998,87
6	PINTURAS	%			50,00	50,00	1,29%
		R\$			2040,74	2040,74	4081,48
7	TROCAS E NOVAS INSTALAÇÕES	%	50,00	50,00			3,58%
		R\$	5637,04	5637,04			11274,08
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	%	50,00	50,00			1,14%
		R\$	1794,96	1794,96			3589,91
AMPLIAÇÃO							
9	MOVIMENTO DE TERRA E PREPARO DO TERRENO PARA FUNDAÇÕES	%	100,00				2,40%
		R\$	7555,69				7555,69
10	FUNDAÇÕES	%	50,00	50,00			11,40%
		R\$	17974,49	17974,49			35948,97
11	SUPERESTRUTURA	%	50,00	50,00			15,20%
		R\$	23970,51	23970,51			47941,02
12	SISTEMAS DE COBERTURA	%			75,00	25,00	7,22%
		R\$			17082,86	5694,29	22777,14

13	SISTEMA VERTICAL	%	75,00	25,00	6,79%
		R\$	16051,52	5350,51	21402,02
14	ESQUADRIAS	%		50,00	9,20%
		R\$		14502,09	29004,18
15	PINTURA E REVESTIMENTO	%		100,00	6,48%
		R\$		20445,92	20445,92
16	SISTEMA DE PISOS INTERNO	%	50,00	50,00	1,97%
		R\$	3099,76	3099,76	6199,51
17	SISTEMA DE PISOS EXTERNO	%		100,00	1,53%
		R\$		4815,24	4815,24
18	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	%	25,00	75,00	11,56%
		R\$	9113,31	27339,94	36453,25
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%		50,00	8,98%
		R\$		14162,38	28324,76
20	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	%		100,00	1,90%
		R\$		5975,53	5975,53
				100,00	
					R\$315.307,93

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

 ENG^a. CIVIL - FLÁVIA C. BARBOSA
 CREA - MG 187.842/D