

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Projeto: SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DE PASSEIO NA AVENIDA DR. LISBOA	Responsável: 	Cliente:  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	Revisão: R01 Data: 4/28/2023 Bancos: SINAPI: 03/2023 Minas Gerais SETOP: 01/2023 Minas Gerais BDI 1: 24,23% BDI 2: -
--	--	--	---

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DE PASSEIO NA AVENIDA DR. LISBOA

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total por Etapa
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		R\$	3.389,15	3.389,15	3.389,15	3.389,15	R\$ 13.556,60
2	INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR	%	30,00%	25,00%	25,00%	20,00%	100,00%
		R\$	5.983,67	4.986,39	4.986,39	3.989,11	R\$ 19.945,56
3	DEMOLIÇÕES	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		R\$	41.976,33	41.976,33	41.976,33	41.976,33	R\$ 167.905,31
4	CALÇAMENTO	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		R\$	277.347,70	277.347,70	277.347,70	277.347,70	R\$ 1.109.390,81
5	LIMPEZA DA OBRA	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		R\$	2.428,32	2.428,32	2.428,32	2.428,32	R\$ 9.713,28

Porcentagem	25,08%	25,00%	25,00%	24,92%
Custo	R\$ 331.125,17	R\$ 330.127,89	R\$ 330.127,89	R\$ 329.130,61
Porcentagem Acumulada	25,08%	50,08%	75,08%	100,00%
Custo Acumulado	R\$ 331.125,17	R\$ 661.253,06	R\$ 991.380,95	R\$ 1.320.511,56

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FLÁVIA CRISTINA BARBOSA
CREA - MG 187.842/D