

CRONOGRAMA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

R02

Projeto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Responsável:



Prefeitura Municipal
de **Pouso Alegre**

Informações:

Data: 26/11/2021

BDI-1 26.52%

BDI-2 20.25%

Referências:

SINAPI Out-21

SETOP Jul-21

SICRO Abr-21

PROJETO EXECUTIVO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 5.253,92	33,33% 1.751,31	33,33% 1.751,31	33,33% 1.751,31
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 3.738,62	100,00% 3.738,62		
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00% 10.765,45	100,00% 10.765,45		
4	ESTRUTURA	100,00% 21.591,11	100,00% 21.591,11		
5	SISTEMA VERTICAL	100,00% 13.120,73	30,00% 3.936,22	70,00% 9.184,51	
6	ESQUADRIAS	100,00% 34.597,49		100,00% 34.597,49	
7	SISTEMA DE COBERTURA	100,00% 22.826,42		70,00% 15.978,49	30,00% 6.847,93
8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00% 22.568,44		30,00% 6.770,53	70,00% 15.797,91
9	SISTEMA DE PISOS	100,00% 16.478,94		100,00% 16.478,94	
10	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00% 18.770,90			100,00% 18.770,90
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 4.591,75	10,00% 459,18	90,00% 4.132,58	
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00% 5.712,77	10,00% 571,28	90,00% 5.141,49	

PROJETO EXECUTIVO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	100,00% 8.352,09			100,00% 8.352,09
14	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	100,00% 10.688,84	30,00% 3.206,65		70,00% 7.482,19
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 14.422,24		50,00% 7.211,12	50,00% 7.211,12
16	SPDA	100,00% 12.280,62	30,00% 3.684,19		70,00% 8.596,43
17	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	100,00% 1.216,08			100,00% 1.216,08
18	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 840,42			100,00% 840,42
Porcentagem			21,82%	44,44%	33,74%
Custo			49.704,00	101.246,46	76.866,37
Porcentagem Acumulado			21,82%	66,26%	100,0%
Custo Acumulado			49.703,99	150.950,45	227.816,83

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FLÁVIA CRISTINA BARBOSA

CREA - MG 187.842/D