

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - AMPLIAÇÃO DO CEIM LÁZARA CASARINI DIANE

Projeto:

Cliente:

**AMPLIAÇÃO DO CEIM LÁZARA  
CASARINI DIANE**



Prefeitura Municipal  
de **Pouso Alegre**



**Data: 06/11/2019**

### PROJETO EXECUTIVO

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA	TOTAL
			PERÍODO: DIAS	PERÍODO: DIAS	PERÍODO: DIAS	PERÍODO: DIAS	PERÍODO: DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DA OBRA	%	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00	3,71
		R\$	R\$ 3.654,27	R\$ 1.218,09	R\$ 1.218,09	R\$ 1.218,09	R\$ 1.218,09	R\$ 12.180,90
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	%	100,00					0,81
		R\$	R\$ 1.855,54					R\$ 1.855,54
3	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES	%		100,00				12,69
		R\$		R\$ 29.118,77				R\$ 29.118,77
4	SUPERESTRUTURA DE CONCRETO	%		100,00				18,48
		R\$		R\$ 42.426,93				R\$ 42.426,93
5	SISTEMA VERTICAL	%		100,00				5,90
		R\$		R\$ 13.553,75				R\$ 13.553,75
6	ESQUADRIAS	%			100,00			6,47
		R\$			R\$ 14.859,86			R\$ 14.859,86
7	SISTEMAS DE COBERTURA	%			100,00			11,31
		R\$			R\$ 25.963,25			R\$ 25.963,25
8	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	%			100,00			16,03
		R\$			R\$ 36.797,37			R\$ 36.797,37
9	SISTEMAS DE PISOS	%			50,00	50,00		6,08
		R\$			R\$ 6.974,94	R\$ 6.974,94		R\$ 13.949,88
10	PINTURAS E ACABAMENTOS	%					100,00	3,90
		R\$					R\$ 8.944,77	R\$ 8.944,77
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%				25,00	75,00	5,02
		R\$				R\$ 2.883,39	R\$ 8.650,17	R\$ 11.533,56
12	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	%					100,00	5,21
		R\$					R\$ 11.947,97	R\$ 11.947,97
13	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	%				50,00	50,00	0,27
		R\$				R\$ 308,31	R\$ 308,31	R\$ 616,61
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	%					100,00	2,04
		R\$					R\$ 4.681,00	R\$ 4.681,00
15	SERVIÇOS FINAIS	%					100,00	0,48
		R\$					R\$ 1.108,71	R\$ 1.108,71
								<b>100,00</b>
								<b>R\$229.538,87</b>

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENG.º CIVIL - FLÁVIA C. BARBOSA  
CREA - MG 187.842/D