

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO- ROTATÓRIA DE ACESSO AO BAIRRO MORUMBI			Revisão: R00
			Data: 10/03/2022
Empresa projetista:	Projeto:	Ciente:	Bancos:
	ROTATÓRIA DE ACESSO AO BAIRRO MORUMBI	 Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	SINAPI - 01/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 10/2021 - Minas Gerais SETOP - 10/2021 - Minas Gerais SUDECAP - 12/2021 - Minas Gerais
			BDI 1: 24,23%
			BDI 2: 20,25%

PROJETO EXECUTIVO - ROTATÓRIA DE ACESSO AO BAIRRO MORUMBI

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		40.269,60	10.067,40	10.067,40	10.067,40	10.067,40
2	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	100,00%			
		9.395,49	9.395,49			
3	SERVIÇOS PRELIMINÁRES	100,00%	100,00%			
		2.093,41	2.093,41			
4	LOCAÇÕES	100,00%	40,00%	30,00%	30,00%	
		17.130,54	6.852,22	5.139,16	5.139,16	
5	SINALIZAÇÃO DE OBRA	100,00%	100,00%			
		66.972,69	66.972,69			
6	LIMPEZA E DEMOLIÇÕES	100,00%	50,00%	25,00%	25,00%	
		71.930,68	35.965,34	17.982,67	17.982,67	
7	TERRAPLENAGEM	100,00%	33,33%	33,33%	33,33%	
		132.460,57	44.153,48	44.153,08	44.153,08	
8	DRENAGEM	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		236.704,47	59.176,12	59.176,12	59.176,12	59.176,12
9	PAVIMENTAÇÃO, CANTEIRO, MEIO-FIO E SARJETA	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%
		698.067,90	139.613,58	139.613,58	139.613,58	279.227,16
10	SINALIZAÇÃO	100,00%			50,00%	50,00%
		50.737,09			25.368,55	25.368,55
11	LIMPEZA DO TERRENO	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		14.586,52	3.646,63	3.646,63	3.646,63	3.646,63
Porcentagem			28,2%	20,87%	22,77%	28,16%
Custo			377.936,35	279.778,64	305.147,19	377.485,85
Porcentagem Acumulado			28,2%	49,07%	71,84%	100,0%
Custo Acumulado			377.936,35	657.714,99	962.862,18	1.340.348,96

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA - MG- 187.842/D