

**CRONOGRAMA DA REFORMA DA CAIXA D'ÁGUA DO PAÇO MUNICIPAL**

**R02**

Projeto:

**REFORMA DA CAIXA D'ÁGUA DO PAÇO MUNICIPAL**

Responsável:



Prefeitura Municipal  
de **Pouso Alegre**

Informações:

<b>Data:</b>	<b>28/01/2022</b>
<b>BDI-1</b>	<b>26,52%</b>
<b>BDI-2</b>	<b>20,25%</b>
<b>Referências:</b>	
<b>SINAPI</b>	<b>dez/21</b>
<b>SETOP</b>	<b>out/21</b>
<b>SICRO</b>	<b>jul/21</b>

**PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DA CAIXA D'ÁGUA DO PAÇO MUNICIPAL**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 14.206,88	50,00% 7.103,44	50,00% 7.103,44
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.193,18	100,00% 2.193,18	
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00% 5.905,43		100,00% 5.905,43
4	ESTRUTURA	100,00% 21.973,63	100,00% 21.973,63	
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 48.973,33	50,00% 24.486,67	50,00% 24.486,67
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 3.512,51		100,00% 3.512,51
7	ACABAMENTOS	100,00%		100,00%
8	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	100,00% 736,08	30,00% 220,82	70,00% 515,26
9	REPAROS	100,00%		100,00%
10	SERVIÇOS FINAIS	100,00%		100,00%
<b>Porcentagem</b>			<b>55,09%</b>	<b>44,91%</b>
<b>Custo</b>			<b>55.977,74</b>	<b>45.642,43</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>55,09%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>55.977,73</b>	<b>101.620,17</b>

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FLÁVIA CRISTINA BARBOSA

CREA - MG 187.842/D