


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			Revisão: R00
			Data: 22/07/2022
Empresa projetista: 	Projeto: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA - PRAÇA DE ESPORTES	Cliente:  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	Bancos:
			SINAPI - 06/2022 - Minas Gerais
			SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais
			SETOP - 04/2022 - Minas Gerais
			SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais
			BDI 1: 26,52%
			BDI 2:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA - PRAÇA DE ESPORTES

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	QUADRA POLIESPORTIVA - PRAÇA DE ESPORTES			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.549,47	100,00% 1.549,47	
1.2	PINTURA E REPARO DE ALVENARIA DO BEBEDOURO	100,00% 723,26	50,00% 361,63	50,00% 361,63
1.3	REGULARIZAÇÃO DO PISO DA QUADRA	100,00% 150.301,11	50,00% 75.150,55	50,00% 75.150,56
1.4	DEMOLIÇÃO DE MURETAS	100,00% 952,21	50,00% 476,11	50,00% 476,10
1.5	DEMOLIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO	100,00% 52.951,68	50,00% 26.475,84	50,00% 26.475,84
1.6	TRAVES DE FUTEBOL	100,00% 15.128,06	50,00% 7.564,03	50,00% 7.564,03
1.7	MANUTENÇÃO DE GRAMA	100,00% 35,74	100,00% 35,74	
1.8	INSTALAÇÃO DE PORTÕES	100,00% 9.953,44	100,00% 9.953,44	
1.9	BOTA-FORA	100,00% 1.189,75		100,00% 1.189,75
1.10	LIMPEZA FINAL DA OBRA	100,00% 17.605,27		100,00% 17.605,27
Porcentagem			48,55%	51,45%
Custo			R\$ 121.566,81	R\$ 128.823,18
Porcentagem Acumulado			48,55%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 121.566,81	R\$ 250.389,99

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D