

CRONOGRAMA - PROJETO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VELHA DO AEROPORTO ATÉ A RUA HÉLIO JACY GOUVEIA SCHIEFLER (VIA DA ESCOLA BRZ)

Revisão: R00

Projeto:	PROJETO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VELHA DO AEROPORTO ATÉ A RUA HÉLIO JACY GOUVEIA SCHIEFLER (VIA DA ESCOLA BRZ)	 Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	Informações:
Responsável:			Data: 28/05/2021
			Referências
			SINAPI abr/21
			SETOP jan/21

PROJETO EXECUTIVO - PROJETO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VELHA DO AEROPORTO ATÉ A RUA HÉLIO JACY GOUVEIA SCHIEFLER (VIA DA ESCOLA BRZ)

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	2ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	3ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	4ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	TOTAL POR ETAPA (% / R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	3,48%
		R\$	14.761,76	14.761,76	14.761,76	14.761,76	73.808,81
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	1,26%
		R\$	5.354,13	5.354,13	5.354,13	5.354,13	26.770,65
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,98%
		R\$	46.607,85	46.607,85	46.607,85	46.607,85	233.039,26
4	ESCORAMENTO DE VALAS	%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	9,33%
		R\$	39.603,69	39.603,69	39.603,69	39.603,69	198.018,43
5	PREPARAÇÃO DO FUNDO DA VALA	%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	13,63%
		R\$	57.847,69	57.847,69	57.847,69	57.847,69	289.238,46
6	ASSENTAMENTO DAS GALERIAS E DOS RAMAIS DE LIGAÇÃO	%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	18,71%
		R\$	79.387,69	79.387,69	79.387,69	79.387,69	396.938,44
7	ESTRUTURA E DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS	%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,88%
		R\$	88.593,98	88.593,98	88.593,98	88.593,98	442.969,90
8	PAVIMENTAÇÃO	%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,62%
		R\$	87.492,78	87.492,78	87.492,78	87.492,78	437.463,91
9	SINALIZAÇÃO	%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,34%
		R\$	1.439,56	1.439,56	1.439,56	1.439,56	7.197,79
10	LIMPEZA DIÁRIA DA OBRA	%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,77%
		R\$	3.263,99	3.263,99	3.263,99	3.263,99	16.319,93
TOTAL							100,00%
							R\$2.121.765,58

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FLÁVIA CRISTINA BARBOSA
CREA - MG 187.842/D