

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>Revisão:</b>	R00
<b>Data:</b>	23/05/2022
<b>Bancos:</b>	SINAPI - 04/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais
<b>BDI 1:</b>	26,52%
<b>BDI 2:</b>	20,25%

**Empresa projetista:**



**Projeto:**

CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO HORTO

**Cliente:**



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO HORTO**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
		21.873,69	3.645,60	3.645,60	3.645,60	3.645,60	3.645,60	3.645,60
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
		7.383,81	7.383,81					
3	LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES	100,00%	100,00%					
		11.665,58	11.665,58					
4	TERRAPLANAGEM	100,00%	100,00%					
		4.217,93	4.217,93					
5	ESTRUTURA	100,00%	50,00%	50,00%				
		146.639,94	73.319,97	73.319,97				
6	SISTEMA VERTICAL	100,00%		50,00%	50,00%			
		36.405,52		18.202,76	18.202,76			
7	ESQUADRIAS	100,00%				100,00%		
		100.146,83				100.146,83		
8	SISTEMA DE COBERTURA	100,00%				25,00%	75,00%	
		79.467,68				19.866,92	59.600,76	
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00%				50,00%	50,00%	
		98.263,80				49.131,90	49.131,90	
10	SISTEMA DE PISOS	100,00%				50,00%	50,00%	
		80.072,80				40.036,40	40.036,40	
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00%						100,00%
		20.826,17						20.826,17
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%			100,00%			
		15.980,91			15.980,91			
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%		25,00%	75,00%			
		19.432,58		4.858,15	14.574,44			
14	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	100,00%				100,00%		
		6.389,15				6.389,15		
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%			50,00%	50,00%		
		21.807,29			10.903,65	10.903,65		
16	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00%				100,00%		
		8.286,81				8.286,81		
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	100,00%			25,00%		75,00%	
		16.855,43			4.213,86		12.641,57	

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO HORTO**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
18	SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	100,00% 1.072,59						100,00% 1.072,59
19	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 2.348,31						100,00% 2.348,31
Porcentagem			14,34%	14,31%	9,66%	34,1%	23,61%	3,99%
Custo			100.232,89	100.026,48	67.521,21	238.407,26	165.056,23	27.892,67
Porcentagem Acumulado			14,34%	28,64%	38,3%	72,4%	96,01%	100,0%
Custo Acumulado			100.232,89	200.259,36	267.780,57	506.187,82	671.244,06	699.136,82

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Eng.<sup>a</sup> Civil Flávia Cristina Barbosa  
CREA: MG- 187.842/D