

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - REFORMA DA UBS FAISQUEIRA

Projeto:

Cliente:

Responsável:

REFORMA DA UBS FAISQUEIRA


 Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre


Data: 12/08/2019

PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DA UBS JARDIM ESPLANADA

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 30 DIAS		PERÍODO: 30 DIAS		
A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÃO DA OBRA	%	100,00				0,53
		R\$	800,20				800,20
1	REVISÃO DE CALHAS, RUFOS E TELHADOS	%	100,00				1,52
		R\$	2270,45				2270,45
2	TRATAMENTO DE UMIDADE DAS PAREDES	%	100,00				2,30
		R\$	3452,45				3452,45
3	TRATAMENTO DE UMIDADE DO TETO		100,00				4,38
			6565,95				6565,95
4	TRATAMENTO DE TRINCA	%	100,00				0,39
		R\$	587,29				587,29
5	PISOS E REVESTIMENTOS	%	50,00		50,00		34,53
		R\$	25860,39		25860,39		51720,78
6	PINTURAS	%	50,00		50,00		27,70
		R\$	20744,75		20744,75		41489,50
7	TROCAS E NOVAS INSTALAÇÕES	%	50,00		50,00		4,70
		R\$	3516,45		3516,45		7032,90
8	SERVIÇOS DIVERSOS	%	100,00				2,93
		R\$	4392,55				4392,55
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%	100,00				12,98
		R\$	19450,10				19450,10
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%	100,00				0,52
		R\$	778,59				778,59
11	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO	%	100,00				7,51
		R\$	11253,08				11253,08
							100,00
Total							R\$149.793,84

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

 ENG^a. CIVIL - FLÁVIA C. BARBOSA
CREA - MG 187.842/D