

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO- VERTEDOURO DO LAGO DO FÓRUM DE POUSO ALEGRE			Revisão: R02
			Data: 16/01/2023
Empresa projetista:	Projeto:	Cliente:	Bancos:
	VERTEDOURO DO LAGO DO FÓRUM DE POUSO ALEGRE	 Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	SINAPI - 11/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 07/2022 - Minas Gerais SETOP - 10/2022 - Minas Gerais
			BDI 1: 24,23%
PROJETO EXECUTIVO - VERTEDOURO DO LAGO DO FÓRUM DE POUSO ALEGRE			

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	CANTEIRO DE OBRA	100,00% 13.958,41	25,00% 3.489,60	25,00% 3.489,60	25,00% 3.489,60	25,00% 3.489,60
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 4.352,57	100,00% 4.352,57			
3	SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DA OBRA	100,00% 6.699,44	100,00% 6.699,44			
4	CONSTRUÇÃO DE ENSECADEIRA	100,00% 28.823,24	50,00% 14.411,62	50,00% 14.411,62		
5	DEMOLIÇÃO E LIMPEZA	100,00% 7.497,82	25,00% 1.874,46	25,00% 1.874,46	25,00% 1.874,46	25,00% 1.874,46
6	PREPARO DO FUNDO DO VERTEDOURO	100,00% 2.308,78		30,00% 692,63	30,00% 692,63	40,00% 923,51
7	VERTEDOURO	100,00% 43.998,70			50,00% 21.999,35	50,00% 21.999,35
8	ATERRO E PROTEÇÃO DE TALUDE	100,00% 12.228,32		30,00% 3.668,50	30,00% 3.668,50	40,00% 4.891,33
9	PROTEÇÃO DO VERTEDOURO E CANALETAS DE ESCOAMENTO	100,00% 579,63		30,00% 173,89	30,00% 173,89	40,00% 231,85
10	LIMPEZA DO TERRENO	100,00% 19.811,54	25,00% 4.952,89	25,00% 4.952,89	25,00% 4.952,89	25,00% 4.952,89
Porcentagem			25,51%	20,86%	26,27%	27,35%
Custo			35.780,57	29.263,58	36.851,31	38.362,98
Porcentagem Acumulado			25,51%	46,37%	72,65%	100,0%
Custo Acumulado			35.780,57	65.044,15	101.895,46	140.258,45

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA - MG- 187.842/D