



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO- VERTEDOURO DO LAGO DO FÓRUM DE POUSO ALEGRE				Revisão: R00		
Empresa projetista:		Projeto:		Data: 21/02/2022		
		VERTEDOURO DO LAGO DO FÓRUM DE POUSO ALEGRE		Clientes:  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre		
				Bancos: SINAPI - 02/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 10/2021 - Minas Gerais SETOP - 01/2022 - Minas Gerais		
				BDI 1: 24,23%		
PROJETO EXECUTIVO - VERTEDOURO DO LAGO DO FÓRUM DE POUSO ALEGRE						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	CANTEIRO DE OBRA	100,00% 10.290,23	25,00% 2.572,56	25,00% 2.572,56	25,00% 2.572,56	25,00% 2.572,56
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.133,63	100,00% 2.133,63			
3	SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DA OBRA	100,00% 6.152,16	100,00% 6.152,16			
4	CONSTRUÇÃO DE ENSECADORA	100,00% 25.705,92	50,00% 12.852,96	50,00% 12.852,96		
5	DEMOLIÇÃO E LIMPEZA	100,00% 5.606,43	25,00% 1.401,61	25,00% 1.401,61	25,00% 1.401,61	25,00% 1.401,61
6	PREPARO DO FUNDO DO VERTEDOURO	100,00% 1.929,67		30,00% 578,90	30,00% 578,90	40,00% 771,87
7	VERTEDOURO	100,00% 37.883,59			50,00% 18.941,80	50,00% 18.941,80
8	ATERRO E PROTEÇÃO DE TALUDE	100,00% 8.466,53		30,00% 2.539,96	30,00% 2.539,96	40,00% 3.386,61
9	PROTEÇÃO DO VERTEDOURO E CANALETAS DE ESCOAMENTO	100,00% 487,79		30,00% 146,34	30,00% 146,34	40,00% 195,12
10	LIMPEZA DO TERRENO	100,00% 14.789,94	25,00% 3.697,49	25,00% 3.697,49	25,00% 3.697,49	25,00% 3.697,49
Porcentagem			25,4%	20,97%	26,34%	27,3%
Custo			R\$ 28.810,40	R\$ 23.789,81	R\$ 29.878,64	R\$ 30.967,04
Porcentagem Acumulado			25,4%	46,37%	72,7%	100,0%
Custo Acumulado			R\$ 28.810,40	R\$ 52.600,20	R\$ 82.478,84	R\$ 113.445,89

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA - MG- 187.842/D