

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO- VERTEDOIRO DO LAGO DO FÓRUM DE POUSO ALEGRE			Revisão: R00
Empresa projetista:  Projeto: VERTEDOIRO DO LAGO DO FÓRUM DE POUSO ALEGRE			Data: 21/02/2022
Cliente:  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre			Bancos: SINAPI - 01/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 10/2021 - Minas Gerais SETOP - 10/2021 - Minas Gerais
			BDI 1: 24,23%
PROJETO EXECUTIVO - VERTEDOIRO DO LAGO DO FÓRUM DE POUSO ALEGRE			

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	CANTEIRO DE OBRA	100,00% 10.095,59	25,00% 2.523,90	25,00% 2.523,90	25,00% 2.523,90	25,00% 2.523,90
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.093,41	100,00% 2.093,41			
3	SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DA OBRA	100,00% 5.972,80	100,00% 5.972,80			
4	CONSTRUÇÃO DE ENSECADEIRA	100,00% 25.657,73	50,00% 12.828,87	50,00% 12.828,87		
5	DEMOLIÇÃO E LIMPEZA	100,00% 5.465,92	25,00% 1.366,48	25,00% 1.366,48	25,00% 1.366,48	25,00% 1.366,48
6	PREPARO DO FUNDO DO VERTEDOIRO	100,00% 1.888,60		30,00% 566,58	30,00% 566,58	40,00% 755,44
7	VERTEDOIRO	100,00% 37.819,70			50,00% 18.909,85	50,00% 18.909,85
8	ATERRO E PROTEÇÃO DE TALUDE	100,00% 8.377,19		30,00% 2.513,16	30,00% 2.513,16	40,00% 3.350,88
9	PROTEÇÃO DO VERTEDOIRO E CANALETAS DE ESCOAMENTO	100,00% 474,62		30,00% 142,39	30,00% 142,39	40,00% 189,85
10	LIMPEZA DO TERRENO	100,00% 14.751,63	25,00% 3.687,91	25,00% 3.687,91	25,00% 3.687,91	25,00% 3.687,91
Porcentagem			25,29%	20,99%	26,39%	27,34%
Custo			R\$ 28.473,36	R\$ 23.629,27	R\$ 29.710,26	R\$ 30.784,30
Porcentagem Acumulado			25,29%	46,27%	72,66%	100,0%
Custo Acumulado			R\$ 28.473,36	R\$ 52.102,63	R\$ 81.812,89	R\$ 112.597,19

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Eng.^a Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA - MG- 187.842/D