

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Revisão:	R00
Data:	14/06/2023
Bancos:	SINAPI - 04/2023 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2023 - Minas Gerais SETOP - 01/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 02/2023 - Minas
BDI 1:	24,23%

Empresa projetista:



Projeto:

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA CORRUIRA

Cliente:



Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - URBANIZAÇÃO DA PRAÇA CORRUIRA

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	33,33%	33,33%	33,33%
		113.551,86	37.850,62	37.850,62	37.850,62
2	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	33,33%	33,33%	33,33%
		55.261,29	18.420,43	18.420,43	18.420,43
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		4.701,70	4.701,70		
4	LIMPEZA E DEMOLIÇÃO	100,00%	100,00%		
		7.194,89	7.194,89		
5	TERRAPLENAGEM	100,00%	100,00%		
		9.923,59	9.923,59		
6	PASSEIO	100,00%	50,00%	50,00%	
		26.145,37	13.072,69	13.072,69	
7	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO	100,00%			100,00%
		27.309,27			27.309,27
8	ARQUIBANCADA	100,00%		50,00%	50,00%
		15.685,85		7.842,93	7.842,93
9	DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES	100,00%		50,00%	50,00%
		107.772,08		53.886,04	53.886,04
10	PAISAGISMO	100,00%			100,00%
		11.270,76			11.270,76
11	LIMPEZA DA OBRA	100,00%	33,33%	33,33%	33,33%
		10.274,60	3.424,87	3.424,87	3.424,87
Porcentagem			24,31%	34,57%	41,12%
Custo			R\$ 94.588,78	R\$ 134.497,57	R\$ 160.004,91
Porcentagem Acumulado			24,31%	58,88%	100,0%
Custo Acumulado			R\$ 94.588,78	R\$ 229.086,34	R\$ 389.091,26

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D